

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK  
115/2020. (XII.21.)  
önkormányzati határozata**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről**

**A Megyei Közgyűlés Elnöke**

a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

**A határozatot kapja:**

Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

**Nyíregyháza, 2020. december 21.**



**SESZTÁK OSZKÁR**  
a közgyűlés elnöke



**DR. PAPP CSABA**  
megyei jegyző

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti pm összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	2020.09.30	A projekt 100 %-os készütségben van. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	2020.03.31	A projekt fizikai befejezése megtörtént. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtásra került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	Nem releváns	2020.03.04-2020.03.05 záró helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	Nem releváns	2019.10.29-2019.10.30 záró helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
5.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	Nem releváns	Záró kifizetési kérelem elfogadva. Záró beszámoló benyújtása megtörtént, de még nincs elfogadva.
6.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	59 999 446	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	Nem releváns	Záró kifizetési kérelem elfogadva. Záró beszámoló benyújtása megtörtént, de még nincs elfogadva.
7.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 021 441 864	18 000 000	2018.05.04	2021.02.26	2021.02.26	Az előkészítési tevékenységek megvalósultak. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések aláírása megtörtént, kivitelezés folyamatban. A projekt megvalósításához költségnövekmény iránt kérelem benyújtásra került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	2020.06.23	A projekt kivitelezése 100%-os készütségi állapotú, jogerős forgalomba helyezési engedéllyel rendelkezik. A záró elszámolás és beszámoló benyújtása 2020.09.21-én megtörtént.
9.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	2019.05.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolva. A záró beszámoló 2019.08.15-én benyújtva. Záró beszámolóhoz hiánypótlás érkezett, teljesítést követően beküldésre került.
10.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	2018.10.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolva, elfogadva. Záró beszámoló hiánypótlása benyújtva.
11.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	106 970 926	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	2019.07.31	A projekt 100%-ban megvalósult. A projekt valamennyi tevékenysége elszámolva. Záró beszámoló 2019.11.04-én benyújtva. Hiánypótlás még nem érkezett.
12.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2019.03.29-én benyújtásra került. Az záró beszámoló elfogadása megtörtént 2020.10.16-án.
13.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	2019.10.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolva. A záró beszámoló 2019.12.19-én benyújtva.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsaháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	2019.12.05	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló 2020.03.04-én benyújtásra került.
15.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095		220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	2019.10.15	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.01.13-án benyújtásra került.
16.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032		52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.18-án benyújtásra került.
17.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085		232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	2019.09.15	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámoló elfogadásra kerültek, a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
18.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018		85 627 701	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	2020.06.29	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, a záró beszámoló benyújtásra kerültek. A többletforrás igény elfogadásra került a költségek módosítása megtörtént. A pénzügyi elszámolás ennek megfelelően benyújtásra kerül.
19.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068		39 134 402	971 550	2017.07.01	2020.09.10	2020.12.31	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, a szakmai beszámoló benyújtásra kerültek. Többletforrás igény folyamatban van. A pénzügyi elszámolás ennek megfelelően benyújtásra kerül.
20.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012		110 992 000	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	2020.11.30	A kivitelezés 100%-ban megvalósult a szakmai beszámoló benyújtásra kerültek. TSZ módosítás van folyamatban mely elfogadása után a projekt teljes pénzügyi elszámolása megtörténik.
21.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006		90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámoló elfogadásra kerültek, a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
22.			50 226 180	1 200 000	2017.02.01	2018.11.30	nem valósul meg	A projekt költségvetése nettóban került meghatározásra. Az Irányító hatóság állásfoglalás alapján a projekt nettó finanszírozású marad. Az Önkormányzat nem fogja a fejlesztést megvalósítani.
23.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016		192 460 428	4 582 391	2017.09.01	2021.01.29	2021.01.29	A kivitelezés folyamatban van 50% ban mar megvalósult. A szakmai beszámoló benyújtásra kerültek, pénzügyileg arányosan elszámoltunk.
24.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121		78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	2018.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult, a pénzügyi kifizetések is 100%-ban benyújtásra kerültek. A projekt során benyújtott szakmai beszámoló a záró beszámoló kivételével elfogadásra kerültek. A záró beszámoló és elszámolás elbírálása folyamatban van.
	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058		58 855 805	1 471 395	2017.02.01	2020.10.31	2020.10.31	A projekt kivitelezési munkálatai elérték a 100%-os készütségi szintet. A szakmai beszámoló benyújtásra kerültek, pénzügyi elszámolás folyamatban van. Többletforrás igény van folyamatban.
26.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044		68 880 000	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	2019.12.15	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámoló többsége már elfogadásra került, a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041		59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	2020.09.30	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás folyamatban van. A szakmai beszámoló többsége már elfogadásra került. A projekt záró elszámolása következik.
28.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 211 147	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	2018.06.30	A projekt 100%-ban megvalósult, a pénzügyi kifizetések is 100%-ban benyújtásra kerültek. A projekt során benyújtott szakmai beszámoló és a záró beszámoló is elfogadásra kerültek.
29.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	Nem releváns	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás hiánypótlása 2019.03.27-én benyújtásra került.
30.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövőpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	Nem releváns	A projekt 100 %-os készütségben van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént és elfogadásra került. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
31.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	Nem releváns	A projekt 100%-ban megvalósult. A TSZ. szerint valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás 2019.10.30-án benyújtásra került.
32.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycserkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100 %-os készütségben van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént és elfogadásra került. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
33.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	Nem releváns	A projekt 100%-ban megvalósult. A TSZ. szerint valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás 2019.03.30-án benyújtásra került.
34.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2020.12.31	2020.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolva. Szakmai beszámoló hiánypótlása beküldve.
35.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamosalyi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.08.29	2020.08.29	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolva. Módosítási igény van folyamatban a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély miatt.
36.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.01.29	2021.01.29	A kivitelezés 100%-ban megvalósult, benyújtásra került a szakmai beszámoló.
37.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	2019.11.30	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás 2020.02.26-án benyújtásra került.
38.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	69 113 442	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult, valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.30-án benyújtásra került, hiánypótlása folyamatban van.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	2018.06.30	A projekt 100%-ban megvalósult, valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2018.10.01-én benyújtásra került.
40.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2020.12.29	2021.01.31	A kivitelezés a 100%-os készütségi szintet elérte, a záró beszámoló előkészítése folyamatban van.
41.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	2020.10.31	A projekt 100%-ban megvalósult, a kapcsolódó szakmai beszámoló elfogadásra került. Záró beszámoló és kifizetési igénylés előkészítése folyamatban van.
42.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	2020.10.31	A kivitelezés a 100%-os készütségi szintet elérte. Záró beszámoló és kifizetési igénylés előkészítése folyamatban van.
43.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	Záró beszámoló és kifizetési igénylés elfogadásra került, fenntartásba még nem fordult át.
44.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székelly	50 011 191	1 249 541	2017.06.01	2020.08.29	2020.08.29	A projekt 100%-ban megvalósult, a záró beszámoló és kifizetési igénylés benyújtásra került.
45.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2020.06.29	2019.11.30	A projekt 100%-ban megvalósult, valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.02.28-án benyújtásra került, hiánypótlása folyamatban van.
46.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult, valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.30-án benyújtásra került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti pm összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
47.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	2019.12.20	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.19-én benyújtásra került.
48.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 862 074	2019.05.15	2020.12.31	2020.12.31	A projekt 100 %-ban megvalósult, a záró szakmai beszámoló és záró elszámolás előkészítése folyamatban van.
49.	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	332 000 000	8 300 000	2017.09.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100 % -os készütségben van. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás elfogadása megtörtént. 2020.12.09-10 záró helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra.
50.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 936	4 560 000	2016.11.01	2020.05.31	2020.05.31	A projekt 97 % -os készütségben van. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
51.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.08.29	2020.08.29	A projekt 100%-ban megvalósult. A 100%-os készütség igazolása a záró beszámolóban történt, melynek benyújtási határideje 2020.12.29.
52.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.06.01	2020.06.29	2020.06.29	A projekt 100%-ban megvalósult. A záró elszámolás és beszámoló 2020.11.27-én benyújtásra került.
53.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszánagyfalu	39 140 930	901 219	2017.11.01	2020.06.30	2020.06.30	A projekt 100 %-os készütségben van. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van, határideje 2020.12.29.
54.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszánagyfalu	45 902 548	1 147 563	2017.06.01	2019.12.31	2020.09.28	A projekt fizikai befejezése megtörtént. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
55.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	199 068 054	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	2020.07.29	A projekt 100 %-os készütségben van. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtásra került.
56.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 013 387	7 450 000	2017.06.01	2020.06.30	2020.06.30	A projekt 100 % -os készütségben van. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
57.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	2018.05.31	A projekt 100% -os készütségben van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént és elfogadásra került. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
58.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	2019.05.31	Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént, azonban még nem került elfogadásra.
59.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	2019.08.31	Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló elfogadásra került. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
60.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	2019.06.30	Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént, amelyeknek hiánypótlása van folyamatban.
61.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	2019.12.31	Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént, azonban még nem került elfogadásra. A projekt költségkörülmény felülvizsgálat kiadások vonatkozásában, kiegészítő támogatás igénylése van folyamatban a hazai forrás terhére.
62.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	2020.09.28	A projekt 100%-ban megvalósult. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása 2020. december hónapban esedékes.
63.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	2018.03.31	Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló elfogadásra került. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
64.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP)	147 620 711	3 622 710	2017.09.15	2019.12.31	2019.12.31	A projekt befejezése került. A projekt záró beszámolója benyújtásra került.
65.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2021.12.29	2022.09.30	A projektelőkészítési folyamat lezárult, megkezdődött a szakmai megvalósítás. TSZ módosítás van folyamatban.
66.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	180 096 550	4 500 000	2019.10.01	2021.05.01	2021.05.01	A tervezési szerződés megkötésére került az engedélyezési, kivélti tervdokumentáció elkészítésére és az engedélyeztetés lebonyolítására. A Településrendezési terv módosítása megtörtént, ami 2020. május 6-án lépett hatályba. Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. Az engedély hatályba lépését követően megindul a közbiztonsági eljárás.
67.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycsanak	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.09.01	2020.09.01	A projekt 100 % -os készütségben van. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
68.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2022.09.30	nr.	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. beszámoló elérésének dátuma: 2021.01.31.
69.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2022.09.30	nr.	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. beszámoló elérésének dátuma: 2020.12.15. Az 1. elszámolás elfogadva.
70.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycsanak	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	nr.	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. beszámoló és kifizetési igény benyújtásra került.
71.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kélmánhaza	303 632 005	6 983 530	2020.06.01	2022.05.31	nr.	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
72.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba.
73.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba.
74.	TOP-2.1.3-19-SB1-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	nr.	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. beszámoló benyújtása 2020.11.11-én megtörtént. Az 1. elszámolás benyújtásra és elfogadásra került 2020.11.06-án.
75.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamosújvár	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.29-én lépett hatályba. Az előkészítési tevékenység megtörtént. 1. számú kifizetési kérelem benyújtásra került.
76.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.06.04-én lépett hatályba. Az előkészítési tevékenység megtörtént. 1. számú kifizetési kérelem benyújtásra került.
77.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.14	2022.01.14	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.06.04-én lépett hatályba.
78.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1844262	2018.01.01	2021.03.31	2021.03.31	A projekt fő célkitűzése megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának elindítása, annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések megyei szinten is formát öltsenek és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A projekt eredményeként létrejött a felzárkózással kapcsolatos, megyei szintű egyeztetésének párbeszédő fóruma a Megyei Felzárkózási Fórum, 2019. év végére elkészült a szolgáltatási hiányok feltárása eredményeképpen a Szolgáltatási Út Térkép, melyet 2020. évben aktualizálunk. 2020 év végéig a Megyei Felzárkózási Fórum által elfogadásra kerül a Megyei Esélyteremtő Paktum, a dokumentum a Szolgáltatási Út Térképben megfogalmazott hiányosságokra reagál, megoldási javaslatokat fogalmaz meg. A projekt során különböző rendezvényeket tartottunk, illetve tartunk a szolgáltatási hiányok feltárásának érdekében: eddig 11 tematikus munkacsoport ülést, 9 közbiztonsági együttműködést erősítő rendezvényt és 6 Fórum ülést lebonyolításra került sor.
79.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzorciumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	50 000 000	nem releváns	2018.02.01	2021.05.31	2021.05.31	Projekt általános céljai a történelmi és kulturális örökség megőrzése, a határon átnyúló együttműködések elmélyítése, a közös identitás és a közös hagyomány erősítése egy Szent László-i hagyományra épülő házaton alapulva. A támogatási okiratban jóváhagyott projekt tevékenységek már 90%-ban megvalósultak. A pályázat keretében megvalósult 3 hazai konferencia, 5 hazai tanulmányút, 9 műhelymunka, 4 alkalommal Szent László településeket bemutató hazai vándorkiállítás, egy szociológiai kutatás és egy új Szent László településeket feljáró kutatás, 2 tréning, egy többnyelvű honlap fejlesztése, valamint a Lovagkirály című szakmai kiadvány, ezenkívül számos, a projekt keretéből nem elszámolható, de kötelezően vállalni érdeklődő és felvidéki konferencia, vándorkiállítás és tanulmányút. A járványhelyzetre tekintettel a projekt zárás időpontja 2021. május 31-re módosult.
80.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 751	2019.04.01	2020.02.28	2020.02.28	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.30-án benyújtásra került.
81.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00012	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	30 000 000	717 920	2016.12.01	2018.04.30	2018.04.30	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A projekt fenntartási időszakba átfordult. Az első fenntartási jelentés 2020.05.14-én benyújtásra került. A fenntartási jelentés elfogadásra került.
82.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2021.12.31	2021.12.31	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
83.	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Apagy	425 000 000	10 125 000	2020.06.21	2022.09.30	2022.09.30	A támogatási szerződés megkötését követően az előkészítési tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
84.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002	Ujfehértó	300 063 393	7 493 000	2020.11.01	2022.05.01	2022.05.01	Szerződés kötés alatt.
85.	TOP-2.1.3-16-SB2-20019-00004	Ujfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	2021.12.31	Az 1. beszámoló benyújtása 2020.10.15-én megtörtént. Az 1. elszámolás benyújtásra és elfogadásra került 2020.10.15-én.
86.	TOP-2.1.3-16-SB2-20019-00003	Csengerűjfalu	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2021.12.31	2021.12.31	3. sz. módosítási igény van folyamatban a mérőidő dátumaira vonatkozóan.