

Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Közgyűlés Elnökétől  
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Közgyűlés Jegyzőjétől  
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Ált/247-1/2020.

**Tárgyalja:**

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság  
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti  
Együtműködés Bizottsága

**Döntéshozatal:**

Egyszerű többség

**T Á J É K O Z T A T Ó**

- a Megyei Közgyűléshez -

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-  
Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken  
történő tevékenységéről**

**Az előterjesztést  
készítették:**

**Pályázati és Projekt  
Osztály munkatársai**

**Szakmai szempontból  
ellenőrizte:**

  
**Kósa Tímea**

**Törvényességi szempontból  
ellenőrizte:**

  
**Dr. Székely Tibor**

## **Tisztelt Megyei Közgyűlés!**

Jelen tájékoztató célja, hogy átfogó képet nyújtson - az adott megyei önkormányzati projektek megvalósítása tekintetében felállított projektirodák által irányított projektek kivételével - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Pályázati és Projekt Osztálya által végzett projektmenedzsmenti és projektvégrehajtási tevékenységekről. A pályázatok megvalósítási időtartama mindig a támogatási szerződések/támogatói okiratokban szereplő adatokat tartalmazza, így ezen adatok az előrehaladás függvényében változhatnak.

Az előterjesztés szerkezete az alábbiak szerinti bontásban tartalmazza a folyamatban lévő tevékenységeket:

- operatív programokból finanszírozott projektek (Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból) - 81 darab;
- határmenti együttműködés keretében megvalósított projektek (INTERREG) - 6 darab;
- elkülönített állami pénzalapból (Bethlen Gábor Alap) finanszírozott projektek - 2 darab;
- hazai forrásból támogatott projektek lezárásával kapcsolatos feladatellátás (területfejlesztési tanácsai feladatok) - 39+5 darab.

### **A.**

#### **Operatív Program finanszírozási keretben megvalósuló projektek**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján összesen 77 db Területi Operatív Program keretében megvalósuló projekt projektmenedzsmenti feladatait látja el.

Az áttekinthetőség okán az 1. sz. mellékletben foglaljuk össze mindazon projektek aktuális státuszát, amelyek esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatos feladatot látnak el a Pályázati és Projekt Osztály keretében.

Célunk a fizikai befejezéshez közeli projektek esetén a zárások támogatása. Feladat, hogy a jelentős projektmegvalósítási hosszabbításokból fakadó finanszírozási nehézségeket és hektikus feladatvégzést, új feladatok vállalásával kiváltsuk.

A záráshoz közeli projektek esetén egy rendszerezett, ellenőrzési sablon alapján - kedvezményezetteket segítő (záróellenőrzést megelőző) - helyszíni együttműködés keretében kerültek áttekintésre a projektek. Sajnos a COVID-19 az elmúlt időszakban jelentős nehézséget okozott ezen feladatok elvégzését illetően.

2020-ban a korábbi projektmenedzsmenti feladataink további 10 új feladattal bővült, további feladatbővüléssel.

A Megyei Önkormányzat - konzorciumi formában – Emberi Erőforrás Fejlesztési Program forrásából finanszírozott projektek végrehajtásában is részt vett/vesz. Részletező információkat a jelzett melléklet tartalmazza.

## **B.**

### **Nemzetközi projektek**

#### 1) Projekt azonosítószáma: RUMOBIL CE55

A RUMOBIL (Térségi mobilitás demográfiai változásnak kitett európai régiókban) projekt vonatkozásában a záró kifizetések megtörténtek, amellyel megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. Pénzügyi tekintetben folyamatban van a fel nem használt költségvetési maradvány nemzeti társfinanszírozást képező részének rendezése.

A projekt eredményeképpen létrejött buszmegálló és a kapcsolódó utastájékoztatói rendszer zavartalanul működik Nagykállóban.

#### 2) Projekt azonosítószáma: ECRR CE81

Az ECRR "A Reformáció Európai Kulturális Útvonala" című projekt vonatkozásában a záró kifizetések megtörténtek, amellyel megkezdődött a projekt fenntartási időszaka. Pénzügyi tekintetben folyamatban van a fel nem használt költségvetési maradvány nemzeti társfinanszírozást képező részének rendezése.

A projekt keretében létrejött kulturális útvonal és a fenntartó egyesület (RoR, Routes of Reformation Association/RoR Reformáció Útjai Egyesület) megkezdte működését. A szervezet közgyűlése 2020.06.16-án ülésezik, amely során a szervezet alapszabálya kiegészítésre kerül a nonprofit jelleg megerősítésére, valamint a tagok megvitatják az javasolt tagdíjmelési tervezetet. Ez utóbbit megyeink nem támogatja.

#### 3) Projekt azonosítószáma: HUSKROUA/1702/8.1/0065

A „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) /Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geoprocesse s in the HU-SK-RO-UA cross-border region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2019. december 1-én került aláírásra. A projekt 2019. december 1-én indult, a megvalósítás időtartama 24 hónap. Vezető Kedvezményezett az Ungvári Nemzeti Egyetem.

A Megyei Önkormányzat kiemelt feladata a projekt megvalósításában egy határon átnyúló, a projekt által lefedett térségre vonatkozó klímastratégia kidolgozása és egy kisfilm készítése. A projekt tevékenységek előkészítése folyamatban van, az eszközbeszerzés megtörtént. A járványügyi helyzetre tekintettel a 2020. április 2-4. között tervezett ungvári nyitókonferencia elmaradt és későbbi időpontban kerül megrendezésre.

A projekt tervezett költségvetése 938.105,22 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 158.650,80 EUR.

A Megyei Önkormányzat részéről 7.932,54 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

#### 4) Projekt azonosítószáma: HUSKROUA/1702/7.1/0023

A „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) /Modern Border Infrastructure -Successful Carpathian Region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2020. február 20-án került aláírásra. A projekt 2020. március 1-én indult, a megvalósítás időtartama 34 hónap. A projekt Vezető Kedvezményezett a IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége (Ukrajna). A Megyei Önkormányzat közlekedési szakértők bevonásával aktívan részt vesz a közlekedési kapcsolatok elemzésében és az átfogó közlekedési stratégia kidolgozásában. A járványügyi helyzetre tekintettel a 2020. április elejére tervezett nyitókonferencia előreláthatólag szeptemberben kerül megrendezésre Ungváron. Ez idő alatt 2020. április 16-án és május 20-án videokonferencián egyeztettek a projekt partnerek a megvalósítás ütemezésének módosításáról, és az aktuális tevékenységekről.

A projekt tervezett költségvetése 1.051.980 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 178.100 EUR.

A Megyei Önkormányzat részéről 8.905 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

5) Projekt azonosítószáma: HUSKROUA/1702/6.1/0014

Az „Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESICA) / New Energy Solutions in Carpathian area” elnevezésű HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2020. április 28-án került aláírásra. A projekt 2020. május 1-én indult, a megvalósítás időtartama 24 hónap. Vezető Kedvezményezett az Ungvári Nemzeti Egyetem.

A Megyei Önkormányzat a projekt céljaihoz három megyei település energiahatékonysági tanulmányának elkészítésével és környezetvédelmi tudatosságot erősítő kampánnyal járul hozzá. Az első partnerségi videokonferencián minden partner aktívan részt vett 2020. május 27-én. Az előkészítő tevékenységek folyamatban vannak, a projekt nyitókonferenciája előreláthatólag 2020. szeptemberében valósul meg.

A projekt tervezett teljes költségvetése 1.104.707,30 EUR, melyből a Megyei Önkormányzat költségvetése 124.368,60 EUR.

A Megyei Önkormányzat részéről 6.218,43 EUR önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

6) Projekt azonosítószáma: ROHU 456 (előzmény ROHU 349)

A nemzetközi projektek sorába tartozik az egyik legnagyobb kihívást jelentő projekt (amelyről külön előterjesztés kerül rendszeresen a tisztelt Közgyűlés elé). Az Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása) EASYDOOR című projekt támogatási szerződése aláírás előtt van. Fontos megjegyezni, hogy ebben a projektben a vezető partner (lead partner) szerepből fakadó projekt koordinációs (szakmai és pénzügyi) feladatokat is a Megyei Önkormányzat végzi, mindamelllett, hogy a saját projektrészben megvalósítandó 16 helyszín beruházási projektje is a feladatok között van.

## C.

### **Bethlen Gábor Alapból finanszírozott projektek**

1) Projekt azonosítószáma: TTP-KP-1-2019/1-000040

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott „Testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében” című, TTP-KP-1-2019/1-000040 azonosítószámú pályázat megvalósítási időszaka 2020. március 31-én lezárult. A megvalósításban partner volt Hargita Megye Tanácsa, valamint további támogatóként Kovászna Megye Tanácsa. A pályázat célja volt a határon átnyúló testvérmegyei együttműködések kiterjesztése és erősítése Szent László király örökségének, a közös kulturális örökségnek a megőrzése által. A 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásból három rendezvény valósult meg: 2019. szeptember 27-én Nyíregyházán, 2020. január 30-án Sepsiszentgyörgyön, 2020. február 20-án Szépvízen került megrendezésre szakmai konferencia. A Kovászna és Hargita megyei, Szent László tanulmányúttal egybekötött és nagy érdeklődésnek örvendő konferenciákon a három együttműködő megye vezetői mellett helyi történészek, művészettörténészek és kulturális, valamint turisztikai szakemberek, illetve egy-egy nyolctagú, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kutatókból és szakemberekből álló delegáció is részt vett. A pályázati felhívással összhangban a rendezvények széles körű médianyilvánosságot élveztek.

2) Projekt azonosítószáma: TTP-KP-1-2019/1-000040

A Megyei Önkormányzat 2020. januárban „Testvérmegyei együttműködés a hagyományörzés jegyében” címmel újabb pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Zrt. által meghirdetett „Testvértelepülési Programok és Együttműködések” pályázati felhívásra. A TTP-KP-1-2020/1-000293 azonosítószámú projekt célja a közös magyar identitás és hagyomány megőrzése a nemzeti összetartozás évében. A pályázat elbírálása még folyamatban van.

D.

### Hazai forrásból támogatott projektek lezárásával kapcsolatos tájékoztatás

A területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) szerint a megyei területfejlesztési tanácsok 2012. január 1-jétől megszűntek, jogutódai a területileg érintett megyei önkormányzatok lettek.

A Kis- és Középvállalkozói célelőirányzat (KKC) 2 db szerződésének követeléskezelése a Megyei Önkormányzat részéről 2019. év végéig befejeződött, mert a releváns iktatott pályázati anyaga az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérésére (hitelesített másolatban) átadásra került, további ügyintézésre.

Jelenleg 5 db támogatási szerződés áll követeléskezelés alatt. A 2020.01.01-i nyitó Decentralizált Agrárberuházások Támogatása Előirányzat (FVM) szerződésállományból 2 db volt követeléskezeléses. A 2020.01.01-i nyitó Munkaerőpiaci Alap (MPA) szerződésállományból 2 db szerződése volt követeléskezeléses. Itt a féléves jelentésig nem várható változás, a közös jelzalogot jelentő ingatlanok (a két sikertelen árverés folytatásaként előírt) a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő elhúzó ingatlantáradási eljárása miatt. További egy turisztikai célelőirányzat szerződés van még a követelésállományban.

A 2020.01.01-i nyitó Turisztikai célelőirányzat (TC) szerződésállományból még 33 db szerződés vár lezárásra (de a lezáratlan szerződések záró ellenőrzési jegyzőkönyveinek felvétele folyamatban van). A 2020.01.01-i nyitó Vidékfejlesztési célelőirányzat (VFC) szerződésállományból még 6 db támogatási szerződés vár lezárásra.

Össességében 39 db élő támogatási szerződés és 5 db követeléskezeléses szerződés van a Megyei Önkormányzat állományában.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tárgyalja meg és azt hagyja jóvá a mellékelt határozattervezet szerint.

Nyíregyháza, 2020. június 18.





Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti pm összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	2020.09.30	A projekt 97 % -os készütségben van. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	2020.03.31	A projekt fizikai befejezése megtörtént. Záró beszámoló benyújtása folyamatban van.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	Nem releváns	2020.03.04-2020.03.05 záró helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	Nem releváns	2019.10.29-2019.10.30 záró helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra. A projekt átfordult fenntartási időszakba.
5.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	Nem releváns	Záró kifizetési kérelem elfogadva. Záró beszámoló benyújtása megtörtént, de még nincs elfogadva.
6.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	59 999 446	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	Nem releváns	Záró kifizetési kérelem elfogadva. Záró beszámoló benyújtása megtörtént, de még nincs elfogadva.
7.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyirbátor	1 021 441 864	18 000 000	2018.05.04	2021.02.26	2021.02.26	Az előkészítési tevékenységek megvalósultak. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések aláírása megtörtént. A projekt megvalósításához költségvetésmény iránt kérelem benyújtásra került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	2020.06.23	A projekt kivitelezése 100%-os készütségi állapotú, jogerős forgalomba helyezési engedéllyel rendelkezik. A nyilvánosságon kívüli tevékenységek elszámolásra kerültek. A záró beszámoló benyújtása még nem történt meg.
9.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	2019.05.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolva. A záró beszámoló 2019.08.15-én benyújtva. Záró beszámolóhoz hiánypótlás még nem érkezett.
10.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	2018.10.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolva, elfogadva. Záró beszámoló hiánypótlása 2019.07.23-án benyújtva.
11.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	106 970 926	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	2019.07.31	A projekt 100%-ban megvalósult. A projekt valamennyi tevékenysége elszámolva. Záró beszámoló 2019.11.04-én benyújtva.
12.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2019.03.29-én benyújtásra került.
13.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	2019.10.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolva. A záró beszámoló 2019.12.19-én benyújtva.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsaháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	2019.12.05	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. Záró beszámoló 2020.03.04-én benyújtásra került.
15.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	2019.10.15	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.01.13-án benyújtásra került.
16.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.18-án benyújtásra került.
17.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégyény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	2019.09.15	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámolók elfogadásra kerültek, a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
18.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégyény	85 627 701	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	2020.06.29	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, a szakmai beszámolók benyújtásra kerültek. A többletforrás igény elfogadásra került a költségek módosítása megtörtént. A pénzügyi elszámolás ennek megfelelően benyújtásra kerül.
19.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	39 134 402	971 550	2017.07.01	2020.09.10	2020.09.10	Műszaki-szakmai tartalom változása miatt benyújtott TSZ módosítása elfogadásra került. Ezt követően a megváltozott közbeszerzési értékhatárok miatt a közbeszerzési eljárás helyett az év elején beszerzési eljárás keretében megkötötték a szerződést a kivitelezővel, a munka elkezdődött. A felmerült plusz költségek fedezésére többletforrás igény benyújtására kerül sor.
20.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyirbéltek	110 992 000	2 774 800	2017.12.01	2018.10.31	2020.11.31	A kivitelezés 100%-ban megvalósult, az eszközbeszerzés még folytatódik. Elhúzó TSZ módosítás egyeztetése és benyújtása van folyamatban mely elfogadása után a projekt teljes pénzügyi elszámolása megtörténik.
21.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyirtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámolók elfogadásra kerültek, a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
22.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	Szabolcsbáka	50 226 180	1 200 000	2017.02.01	2018.11.30	nem valósul meg	A projekt költségvetése nettóban került meghatározásra. Az Irányító hatósági állásfoglalás alapján a projekt nettó finanszírozású marad. Az Önkormányzat nem fogja a fejlesztést megvalósítani.
23.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyirtét	192 460 428	4 582 391	2017.09.01	2021.01.29	2021.01.29	Az év végére sikerült lefolytatni a közbeszerzési eljárást, ennek eredményeként megkötötték a szerződést a kivitelezővel. A beruházás megkezdődött, a munkavégzés folyamatban van.
24.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	2018.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult, a pénzügyi kifizetések is 100%-ban benyújtásra kerültek. A projekt során benyújtott szakmai beszámolók a záró beszámoló kivételével elfogadásra kerültek. A záró beszámoló és elszámolás elbírálása folyamatban van.
25.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 855 805	1 471 395	2017.02.01	2020.08.13	2020.08.13	A projekt kivitelezési munkálatai elérték a 100%-os készütségi szintet, azonban a használatbavételi engedély még nem áll rendelkezésre. A projekt sikeres befejezését befolyásolja a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113 azonosítószámú projekt megvalósítása. A kialakításra kerülő óvoda épület felújításának egyes elemei a TOP-3.2.1 konstrukció keretében kerülnek finanszírozásra, a projekt megkezdésére később kerül sor, ezáltal jelen projekt befejezése (az óvoda épületére vonatkozó használatba vételi engedély megszerzése okán) az energetikai projekt óvoda épületére vonatkozó projektjelemeinek megvalósításától függ.
26.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	68 880 000	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	2019.12.15	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás megtörtént. A szakmai beszámolók többsége már elfogadásra került, a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.06.14	2020.06.14	A kivitelezés 100 %-ban megvalósult, pénzügyi elszámolás folyamatban van. A szakmai beszámolók többsége már elfogadásra került. A projekt záró elszámolása következik.
28.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 211 147	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	2018.06.30	A projekt 100%-ban megvalósult, a pénzügyi kifizetések is 100%-ban benyújtásra kerültek. A projekt során benyújtott szakmai beszámolók a záró beszámoló kivételével elfogadásra kerültek.
29.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	Nem releváns	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás hiánypótlása 2019.03.27-én benyújtásra került.
30.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövőpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	Nem releváns	A projekt 100%-ban megvalósult. A TSZ szerint valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás 2019.03.29-én benyújtásra került.
31.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyirpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	Nem releváns	A projekt 100%-ban megvalósult. A TSZ szerint valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás 2019.10.30-án benyújtásra került.
32.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycsérkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. A TSZ szerint valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás 2019.12.03-án benyújtásra került.
33.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	Nem releváns	A projekt 100%-ban megvalósult. A TSZ szerint valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás 2019.03.30-án benyújtásra került.
34.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2020.12.31	2020.12.31	Benyújtásra került a TSZ. 7. sorszámú szakmai beszámoló a kivitelezés 75%-os készütségéről.
35.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamosalyi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.08.29	2020.08.29	Benyújtásra került a TSZ. 6. sorszámú szakmai beszámoló a kivitelezés 75%-os készütségéről.
36.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.01.29	2021.01.29	Benyújtásra került a TSZ. 3. sorszámú szakmai beszámoló a kivitelezés 50%-os készütségéről.



37.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	2019.11.30	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás 2020.02.26-án benyújtásra került.
38.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	69 113 442	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.30-án benyújtásra került.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	2018.06.30	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2018.10.01-én benyújtásra került.
40.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2020.12.29	2020.12.29	A kivitelezés a 75%-os készütségi szintet elérte. Pénzügyi elszámolás benyújtása folyamatban.
41.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.06.29	2020.06.29	A projekt 100%-ban megvalósult. A 100%-os készütséget igazoló szakmai beszámoló elfogadásra került. Pénzügyi elszámolás benyújtása folyamatban.
42.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2019.12.31	2020.12.31	A kivitelezés a 75%-os készütségi szintet elérte. Pénzügyi elszámolás benyújtása folyamatban.
43.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2019.03.31-én benyújtásra került.
44.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	50 011 191	1 249 541	2017.06.01	2020.08.29	2020.08.29	A kivitelezés 75%-os készütségi szintet elérte a szakmai beszámoló benyújtásra került. Pénzügyi elszámolás benyújtása folyamatban.
45.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2020.06.29	2019.11.30	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.02.28-án benyújtásra került.
46.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.30-án benyújtásra került.
47.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	2019.12.20	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.19-én benyújtásra került.
48.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 862 074	2019.05.15	2020.09.28	2020.09.28	A kivitelezés 25%-os készütségi szintet elérte a szakmai beszámoló benyújtásra került. Pénzügyi beszámoló benyújtása folyamatban.
49.	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	332 000 000	8 300 000	2017.09.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt 100 %-os készütségi szinten van. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása megtörtént.
50.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 936	4 560 000	2016.11.01	2020.05.31	2020.05.31	A projekt 97 %-os készütségi szinten van. Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
51.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.08.29	2020.08.29	A projekt 100%-ban megvalósult. A projekt költségeinek elszámolásához támogatási szerződés módosítás elfogadása szükséges. A projekt szakmai előrehaladása 75%-os készütségi szinten van. A 100%-os készütséget igazoló záró beszámolóban történik.
52.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.06.01	2020.06.29	2020.06.29	A projekt 100%-ban megvalósult. A 100%-os készütséget igazoló szakmai beszámoló elfogadásra került. A projekt költségeinek elszámolásához támogatási szerződés módosítás elfogadása szükséges.
53.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	39 140 930	901 219	2017.11.01	2020.06.30	2020.06.30	A projekt 100 %-os készütségi szinten van. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban.
54.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	45 902 548	1 147 563	2017.06.01	2019.12.31	2020.09.28	A projekt fizikai befejezése megtörtént. Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
55.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	199 068 054	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	2020.07.29	Záró szakmai beszámoló és záró elszámolás benyújtása folyamatban van.
56.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 013 387	7 450 000	2017.06.01	2020.06.30	2020.06.30	A projekt 100% -os készütségi szinten van.
57.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	2018.05.31	A projekt 100% -os készütségi szinten van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént és elfogadásra került.
58.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	2019.05.31	A projekt 100% -os készütségi szinten van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
59.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	2019.08.31	A projekt 100% -os készütségi szinten van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
60.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	2019.09.30	A projekt 100% -os készütségi szinten van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása hamarosan, a folyamatban lévő módosítási igény elfogadása (IH elfogadta) után megtörténik.
61.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	2019.09.30	A projekt 100% -os készütségi szinten van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtása megtörtént.
62.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	2020.09.28	A projekt kivitelezése és a kapcsolódó eszközbeszerzés a 100%-os készütségi szintet elérte. 6. és a 7. záró mérőföldkő augusztusban esedékes.
63.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	2018.03.31	A projekt 100% -os készütségi szinten van. Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló elfogadásra került. A projektben felmerült, nem elszámolható költség miatt csökkent a projekt elszámolható összköltsége.
64.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP)	147 620 711	3 622 710	2017.09.15	2019.12.31	2019.12.31	A projekt befejezésre került. A projekt záró beszámolója benyújtásra került.
65.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2021.12.29	2022.08.31	A projektlelkészítés folyamatban van elkészült a Községi Beavatkozási terv, mely hamarosan elfogadásra kerül. TSZ módosításának előkészítése van folyamatban, mely szerint szeptemberben indulna a projekt szakmai megvalósítása.
66.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	180 096 550	4 500 000	2019.10.01	2021.05.01	2021.05.01	A tervezési szerződés megkötésére került az engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és az engedélyeztetés lebonyolítására. A Településrendezési terv módosítása megtörtént, ami 2020. május 6-án lépett hatályba. Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. Az engedély hatályba lépését követően megindul a közbeszerzési eljárás.
67.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycsanak	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.09.01	2020.09.01	Benyújtásra került a TSZ. 4. sorszámú szakmai beszámoló a kivitelezés 50%-os készütségi szintjéről
68.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba.
69.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba.
70.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycsanak	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba.
71.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	303 632 005	6 983 530	2020.06.01	2022.05.31	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.06.04-én lépett hatályba.
72.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba.
73.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.28-án lépett hatályba.
74.	TOP-2.1.3-19-SB1-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.27-én lépett hatályba. 1.sz. módosítási igény elfogadásra került.

75.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamossályi	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2022.09.30	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.05.29-án lépett hatályba.
76.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.06.04-án lépett hatályba.
77.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.14	2022.01.14	nr.	A projekt támogatási szerződése 2020.06.04-én lépett hatályba.
78.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1844262	2018.01.01	2020.03.31	2020.03.31	A projekt fő célkitűzése megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának elindítása, annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések megyei szinten is formát öltsenek és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A projekt eredményeként létrejött a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok megyei szintű egyeztetésének párbeszéd fóruma a Megyei Felzárkózási Fórum, 2019. év végére elkészült a szolgáltatási hiányok feltárása eredményeképpen a Szolgáltatási Út Térkép. A projekt során különböző rendezvényeket tartottunk, illetve tartunk a szolgáltatási hiányok feltérképezése érdekében: évente 4 tematikus munkacsoport ülésre, 4 közösségi együttműködést erősítő rendezvényre és 2 Fórum ülésre kerül sor. A projekt végéig elkészül a Megyei Esélyteremtő Paktum, a dokumentum a Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a helyi szereplőknel rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldási javaslatot fogalmazhat meg a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.
79.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzociumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	50 000 000	nem releváns	2018.02.01	2020.05.31	2020.12.07	Projekt általános céljai a történelmi és kulturális örökség megőrzése, a határon átnyúló együttműködések elmélyítése, a közös identitás és a közös hagyomány erősítése egy Szent László-i hagyományra épülő hálózaton alapulva. A támogatói okiratban jóváhagyott projekt tevékenységek már 90%-ban megvalósultak. A pályázat keretében megvalósult 3 hazai konferencia, 5 hazai tanulmányút, 9 műhelymunka, 4 alkalommal Szent László településeket bemutató hazai vándorkiállítás, egy szociológiai kutatás és egy új Szent László településeket feltáró kutatás, 2 tréning, egy többnyelvű honlap fejlesztése, valamint a Lovagkirály című szakmai kiadvány, ezenkívül számos, a projekt keretéből nem elszámolható, de kötelezően vállalt erdélyi és felvidéki konferencia, vándorkiállítás és tanulmányút. Az Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár 2019. szeptember 3-ai levelében tájékoztatott a Támogatói Okirat (III. Szakmai Terv) szerint megvalósított tevékenységeknek az Operatív Programhoz való illeszkedése vonatkozásában szabálytalansági eljárás megindításáról, mely eljárás azóta sem került lezárásra. A Pályázati Felhívással összhangban a max. 36 hónapos projekt megvalósítási időtartam figyelembevételével a projekt zárás időpontjának 2020. december 07-ig történő meghosszabbítására irányuló módosítási kérelem elbírálása folyamatban van.
80.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 751	2019.04.01	2020.02.28	2020.02.28	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A záró beszámoló 2020.03.30-án benyújtásra került.
81.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00012	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	30 000 000	717 920	2016.12.01	2018.04.30	2018.04.30	A projekt 100%-ban megvalósult. Valamennyi tevékenység elszámolása megtörtént. A projekt fenntartási időszakba átfordult. Az első fenntartási jelentés 2020.05.14-én benyújtásra került. A fenntartási jelentés elfogadásra került.



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**.../2020. (VI.25.)**

**önkormányzati határozata**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről**

**A Megyei Közgyűlés**

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

**A határozatot kapja:**

Megyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

**Nyíregyháza, 2020. június 25.**