

Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Közgyűlés Elnökétől  
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Közgyűlés Jegyzőjétől  
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Ált/208-1/2023.

**Döntéshozatal:**

Egyszerű többség

**Tárgyalja:**

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság

## T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő  
tevékenységéről**

### A tájékoztatót

készítették:

**Pályázati és Projekt Osztály  
munkatársai**

szakmai szempontból  
ellenőrizte:

  
**Kósa Tímea**

törvényességi szempontból  
ellenőrizte:

  
**Dr. Székely Tibor**

## **Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján jelenleg Területi Operatív Program keretében megvalósuló projektek projektmenedzsmenti feladatait látják el. A konzorciumi partnerségben megvalósuló projektmenedzsmenti tevékenységünk általánosságban nem tartalmazza a projektfenntartási időszak feladatainak végrehajtását. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és a kapcsolódó végrehajtási dokumentumok keretei között számos települési önkormányzat - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projekt benyújtásához - kérte fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatalt konzorciális együttműködésre. A csatolt melléklet elsődlegesen a konzorciumi együttműködésben megvalósítandó projektek státuszát mutatja be.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata kiemelt eljárásrend keretében számos Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozott projektet is megvalósít, melyek előrehaladása alábbiak szerint kerül ismertetésre:

TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 „Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében”: A projekt konzorciumban valósul meg a Szatmárcseke Önkormányzatával. A támogatási szerződés 2021. szeptember 2-án lépett hatályba (záró időpontja 2023. október 31.). A projekt tervezett teljes költségvetése 150 000 000 Ft. A közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítása továbbra is folyamatban van.

TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003 „#HELYBENVAGYREND# - Szabolcs-Szatmár-Bereg, a fiatalok megyéje”: A projekt konzorciumban valósul meg az Együtt Európáért Alapítvánnyal. A támogatási szerződés 2022. május 4-án lépett hatályba (záró időpontja 2023. július 15). A projekt teljes költségvetése 105 000 000 Ft, melyből a Vármegye Önkormányzatának költségvetése 19 500 000 Ft. Elindult egy vármegyei identitást és a fiatalok helyben boldogulását erősítő saját podcast csatorna folyamatosan frissülő tartalommal, mely elérhető (Spotify, Youtube) Szabolcs-Szatmár-Bereg Podcast, a vármegye hangjai címmel. A projektvégrehajtás folyamatos.

TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00004 „Az én megyém! Az én történetem!”: A projekt konzorciumban valósul meg a Dunatáj Alapítvánnyal. A támogatási szerződés 2022. május 4-

án lépett hatályba (záró időpontja 2023. szeptember 15). A projekt tervezett teljes költségvetése 145 000 000 Ft, melyből a Vármegye Önkormányzatának költségvetése 34 560 000 Ft. A projekt a vármegye 20. századi történetének feldolgozását célozza, az „elbeszélte történelem” módszerét alkalmazva. A kisfilmek vetítése és disszeminációja folyamatos.

TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” c. projekt konzorciumban valósul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatallal. A támogatási szerződés 2022. március 25-én lépett hatályba (2022. március 1-én indult, a záró időpontja 2029. február 28). A projekt tervezett teljes költségvetése 7 450 000 000 Ft. Az első mérföldkövéhez kapcsolódó feladatok teljesítése megtörtént (Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködés, Irányító Csoport és Paktumiroda működése folyamatos, Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Stratégia elkészült, Működési Kézikönyv – a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által elfogadásra került) a szakmai megvalósítás megkezdődött.

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében I.” és a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében II. ütem” című projektek támogatási szerződésai megkötésre kerültek, kapacitáshiány okán ezek előrehaladása nem jelentős mértékű.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata nemzetközi projektek megvalósításában is részt vesz, alábbiak szerint:

A „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSES) /Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geoprocesses in the HU-SK-RO-UA cross-border region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2019. december 1-én került aláírásra. A projekt 2019. december 1-én indult. A projekttevékenységek 2022. december 31. napjával megvalósultak. Az elszámolás folyamatban van, különös tekintettel a konszolidált beszámoló szükségességére.

A „Korszerű határok infrastruktúra – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) /Modern Border Infrastructure - Successful Carpathian Region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2020. február 20-án került aláírásra. A Vármegye Önkormányzata elsősorban közlekedési szakértők bevonásával aktívan részt vesz a közlekedési kapcsolatok elemzésében és az átfogó közlekedési stratégia, mobilitási terv és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában. A projekt tevékenységek alapvetően

Ukrajnát (Kárpátalja) érintő részeinek újragondolása, átütemezése zajlik. Projekthosszabbítás várható.

Az „Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESiCA) / New Energy Solutions in Carpathian area”/ elnevezésű HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2020. április 28-án került aláírásra. A projekt 2020. május 1-én indult. A projekttevékenységek megvalósítása 2023. április 30. napjával zárult. A záróbeszámoló készítése van folyamatban.

Az Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása) című projekt Full Application ROHU456 szakaszának végrehajtása a szerződésben foglaltak szerinti 2020. október 1-én kezdődött.

A Vármegye Önkormányzata által megvalósítandó projektrészben a tervezés-kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó szerződések a helyszínek vonatkozásában megkötésre kerültek. A szakrális örökséget érintő beruházási elemek nagyrészt befejezésre kerültek. Elkezdődtek a nyírbátori helyszínek beruházásai is. Folyamatosan az egyeztetések és a helyszíni ellenőrzések.

A határmenti együttműködések keretein túl (Interreg programok) a Bethlen Gábor Alapból finanszírozott projektek (TTP-KP-1-2020/1-000293, TTP-KP-1-2022/1-000118, TTP-KP-1-2022/2-000026) is meghatározóak. Ezen projektek zárásai folyamatban vannak. A záró beszámolók benyújtásra kerültek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és Hivatala által megvalósított és már lezárt projektek közül számos projektfenntartási státuszba kerültek, mellyel kapcsolatos teendők folyamatosak. Ezen tevékenységek közül ki kell emelnünk a reziliencia kérdéskörével foglalkozó Klímaplatform ülést, amelyre 2023. április 26-án került sor.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak mellékeltében foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2023. május 23.



Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	2020.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
5.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	68 913 846	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
6.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 030 156 896	18 000 000	2018.05.04	2021.12.31	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
7.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	2020.06.23	A projekt lezárult, fenntartásba került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
9.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	84 770 548	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	2019.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
11.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
12.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	2019.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
13.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsaháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	2019.12.05	A projekt lezárult, fenntartásba került.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	2019.10.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
15.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
16.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégyény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	2019.09.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
17.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégyény	89 715 852	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
18.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	44 671 745	971 550	2017.07.01	2021.03.02	2021.03.02	A projekt lezárult, fenntartásba került.
19.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbétek	89 104 102	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
20.	TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00006	Nyírtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
21.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	Szabolcsbáka	50 226 180	1 200 000	2017.02.01	2018.11.30	nem valósul meg	A projekt költségvetése nettóban került meghatározásra. Az irányító hatósági állásfoglalás alapján a projekt nettó finanszírozású marad. Az Önkormányzat nem valósítja meg a fejlesztést.
22.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét	174 318 034	4 582 391	2017.09.01	2022.09.30	2022.09.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
23.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
24.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 876 171	1 471 395	2017.02.01	2021.05.31	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
25.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	53 702 757	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	2019.12.15	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
26.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
27.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 171 786	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
28.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
29.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövöpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
30.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
31.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycserkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
32.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	2018.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
33.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2021.12.31	2021.12.31	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
34.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamossalyi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.12.29	2020.12.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
35.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.03.31	2021.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
36.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
37.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	54 971 569	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
38.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
39.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2021.05.31	2021.09.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
40.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
41.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
42.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
43.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	56 285 022	1 249 541	2017.06.01	2020.08.29	2020.08.29	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került.
44.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2019.11.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
45.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
46.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	2019.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
47.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 862 074	2019.05.15	2021.05.31	2021.05.31	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került.
48.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 932	4 560 000	2016.11.01	2020.12.31	2020.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
49.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.09.30	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
50.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.04.11	2020.08.31	2020.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
51.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	36 058 832	901 219	2017.11.01	2020.09.30	2020.09.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került.
52.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	36 203 068	905 076	2017.06.01	2020.12.31	2020.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
53.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	197 853 918	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	2020.07.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
54.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 010 522	7 450 000	2017.06.01	2020.09.28	2020.09.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
55.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	2018.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
56.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
57.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	2019.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
58.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	2019.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
59.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
60.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	2020.09.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
61.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
62.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	2022.09.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került.
63.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	180 096 550	4 500 000	2019.10.01	2022.03.31	2022.03.31	A vállalozási szerződés megkötésre került, TSZ módosítás folyamatban.
64.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycserkesz	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	2020.11.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
65.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2023.06.15	2023.06.15	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget.
66.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2022.12.31	2023.09.30	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. A projekt maradványa terhére plusz műszaki tartalom elfogadásra került. Az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítás alatt.



# **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS**

**.../2023. (V. 30.)**

## **önkormányzati határozata**

### **Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről**

#### **A Vármegyei Közgyűlés**

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

#### **A határozatot kapja:**

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

**Nyíregyháza, 2023. május 30.**