



Ált/164-3/2024.

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti
Együttműködés Bizottsága

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő
tevékenységéről**

A tájékoztatót

készítették:

**Pályázati és Projekt Osztály
munkatársai**

szakmai szempontból
ellenőrizte:


Kósa Tímea

törvényességi szempontból
ellenőrizte:


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal Pályázati és Projekt Osztálya - szoros együttműködésben a Költségvetési és Üzemeltetési Osztállyal - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elsődlegesen a standard eljárásban megvalósuló nyertes projektek projektmenedzsmenti feladatait látta el. Részletes portfólió kimutatás az *1/A. sz. Mellékletben (Folyamatban lévő projektek_TOP)* található. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és Hivatala által kezelt és már lezárt - Pályázati és Projekt Osztály által menedzselt - projektjei közül számos projektfenntartási státuszba került (*2. sz. Melléklet*).

Fentiek mellett számos kiemelt eljárásrendben benyújtott - konzorciumi együttműködésben megvalósított - projekt végrehajtásában is részt vett a hivatali egység. Részletes ismertetésük a *3/A. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes projektek)*, *3/B. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)* dokumentumokban került részletes ismertetésre.

A TOP projektek konzorciumi együttműködéseiből fakadóan az egyes projektpartnereket érintő korrekciók (szabálytalanságok) hatással vannak a projektmenedzsmenti tevékenységre/finanszírozásra is. Fontos megjegyezni, hogy szabálytalansággal a projektek érintettek a konzorciumvezetőn keresztül - függetlenül attól, melyik projektpartnerhez kapcsolódik a szabálytalanság ténye. Az *5. sz. Melléklet* a szabálytalansággal érintett projekteket mutatja be részletesen.

Határmenti együttműködések keretében az INTERREG programokon belül számos nyertes projekt megvalósítására került sor, melyek leírását a *4/A. sz. Melléklet (Nemzetközi projektek)* tartalmazza.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Vezető Partnerként vett részt - az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében - a ROHU 456 azonosítószámú, EASYDOOR "Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása" (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című, turisztikai attrakciófejlesztést támogató projektben. A projektrész sikeres lezárása (beleértve az EUTAF ellenőrzést is) megtörtént.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet és a

kapcsolódó végrehajtási dokumentumok keretei között számos települési önkormányzat működik együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciális együttműködési formában. Ismertetésük a *1/B. sz. Mellékletben (Folyamatban lévő projektek TOP Plusz)* található. Közgyűlési döntés alapján benyújtott és a támogatói döntésre váró projekt bemutatását a *6/A. sz. Melléklet* tartalmazza. A *6/B. sz. Mellékletben* azon projektállomány került bemutatásra, amely szerződéskötés előtt áll és amelyben a Pályázati és Projekt Osztály projektmenedzsmenti, illetve projektmegvalósítói feladatokat tervez ellátni.

A kiemelt eljárásrendű vármegyei projektek közül kiemelkedik a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” c. projekt, amely konzorciumban valósul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatallal.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” és a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében II. ütem” című projektek támogatási szerződésai megkötésre kerültek. A Vármegyeháza épületének felújítási munkálatai, annak nehézségei felvetik a projekt teljes újragondolását.

Nemzetközi együttműködések területén a megnyíló felhívások és a rendelkezésre álló önerő függvényében pályázunk. A folyamatban lévő és a benyújtás előtt álló nemzetközi pályázatokat a *4/B. és a 4/C. Mellékletek* tartalmazzák részletesen.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázati kiírások igen aktív szereplője. A *7. sz. Melléklet* a folyamatban lévő projektet mutatja be.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak tematikusan részletezett mellékleteiben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. december 6.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS

.../2024. (XII.12.)

önkormányzati határozata

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő
tevékenységéről**

A Vármegyei Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2024. december 12.

1/A. sz. Melléklet (Folyamatban lévő projektek_TOP)

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt befejezésének dátuma | A projekt státusza | A projekt fenntartásba került: igen/nem. |
|--------|-----------------------------|--------------|---|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 1 | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113 | Szabolcs | 74 762 826 | 1 862 074 | 2019.05.15 | 2021.05.31 | 2021.05.31 | Projekt lezárult, fenntartásba fordulásra vár. | nem |
| 2 | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 | Tiszavasvári | 180 096 550 | 4 500 000 | 2019.10.01 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | Projekt lezárult, fenntartásba fordulásra vár. | nem |

1./B. sz. Melléklet (Folyamatban lévő projektek_TOP Plusz)

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda (település önkormányzata) | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt várható befejezésének dátuma | A projekt szakmai előrehaladása | A projekt fenntartásba kerül: Igen/nem. |
|--------|-----------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 1. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036 | Nyírbátor | 699 277 911 | 17 000 000 | 2022.04.30 | 2025.08.31 | 2025.08.31 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 2. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042 | Nyírbátor | 450 164 286 | 11 000 000 | 2022.04.30 | 2024.11.30 | 2024.11.30 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, közbeszerzési eljárás lezárult, vállalkozási szerződések 2024.03.12-én aláírásra kerültek. A kivitelezés folyamatban. | nem |
| 3. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003 | Nyírpazony | 60 808 528 | 1 420 760 | 2022.09.22 | 2025.02.28 | 2025.02.28 | A projekthez kapcsolódó kivitelezés megvalósult, az eszközbeszerzés folyamatban van. | nem |
| 4. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038 | Apagy | 125 099 050 | 3 127 194 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | A kivitelezés meghaladta a 75%-os készültséget. | nem |
| 5. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037 | Tiszalök | 500 000 000 | 13 740 280 | 2021.06.30 | 2024.06.30 | 2024.06.30 | A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A vállalkozási szerződés 2024.09.09-én került aláírásra. A munkaterület átadás 2024.09.16-án történt meg. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. | nem |
| 6. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024 | Tiszalök | 107 918 595 | 1 008 585 | 2022.06.01 | 2025.05.31 | 2025.05.31 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 7. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010 | Tiszalök | 212 592 321 | 2 980 266 | 2022.11.01 | 2024.11.01 | 2024.11.01 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van, közbeszerzés elindult. | nem |
| 8. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016 | Gávavencsellő | 110 859 490 | 2 590 175 | 2022.09.30 | 2024.12.29 | 2024.12.29 | A kivitelezés meghaladta a 40%-os készültséget. | nem |
| 9. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022 | Gávavencsellő | 298 955 417 | 6 984 939 | 2022.09.30 | 2025.09.30 | 2025.09.30 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 10. | TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006 | Tiszalök | 169 348 625 | 3 779 669 | 2023.12.01 | 2025.12.01 | 2025.12.01 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 11. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047 | Tiszalök | 199 990 596 | 3 360 000 | 2022.07.01 | 2024.06.30 | 2024.06.30 | A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet. | nem |
| 12. | TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005 | Tiszalök | 100 020 604 | 523 404 | 2023.06.01 | 2026.06.01 | 2026.06.01 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 13. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023 | Tiszalök | 111 375 855 | 766 271 | 2023.06.01 | 2026.05.30 | 2026.05.30 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 14. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020 | Olcsva | 113 591 318 | 2 839 782 | 2022.11.01 | 2025.01.31 | 2025.01.31 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van, közbeszerzés elindult. | nem |
| 15. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 | Újfehértó | 699 999 999 | 19 068 393 | 2021.06.30 | 2025.03.31 | 2025.03.31 | A projekt több résztévékenységből áll, amelyből egy megvalósult a többi elem projektelőkészítő tevékenységének megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 16. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092 | Gégyény | 178 764 213 | 4 469 105 | 2023.07.01 | 2025.06.30 | 2025.06.30 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van, közbeszerzés elindult. | nem |
| 17. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042 | Fényeslitke | 392 502 402 | 9 170 617 | 2022.03.01 | 2025.08.31 | 2025.08.31 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak. A kivitelezés meghaladta a 15%-os készültséget. | nem |
| 18. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031 | Nyírpazony | 67 947 146 | 1 587 550 | 2023.02.28 | 2025.02.27 | 2025.02.27 | A kivitelezés meghaladta a 80%-os készültséget. | nem |
| 19. | TOP_PLUSZ-1.1-21-SB1-2022-00004 | Nyírpazony | 258 151 195 | 5 629 465 | 2022.08.01 | 2025.10.31 | 2025.10.31 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, közbeszerzés eljárás lefolytatása folyamatban van. | nem |
| 20. | TOP_PLUSZ-1.1-21-SB1-2022-00006 | Nyírbátor | 749 545 855 | 18 000 000 | 2022.10.30 | 2025.09.30 | 2025.09.30 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 21. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012 | Tiszalök | 181 950 076 | 4 114 800 | 2023.03.01 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet. | nem |

2. sz. Melléklet (Fenntartásba fordult projektek)

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt státusza |
|--------|-----------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 1. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011 | Tiszabercel | 64 207 726 | 1 605 193 | 2017.02.01 | 2020.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 2. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041 | Tiszabercel | 99 811 582 | 2 395 288 | 2017.06.01 | 2020.03.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 3. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011 | Tiszabercel | 38 097 954 | 952 448 | 2017.05.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 4. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002 | Nagyhalász | 122 413 903 | 2 914 015 | 2017.05.01 | 2018.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 5. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007 | Fényeslitke | 59 999 446 | 1 311 480 | 2017.06.02 | 2019.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 6. | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006 | Nyírbátor | 1 021 441 864 | 18 000 000 | 2018.05.04 | 2021.02.26 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 7. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007 | Szabolcs | 119 632 028 | 2 848 382 | 2018.03.01 | 2020.06.23 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 8. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019 | Nagyhalász | 98 378 421 | 2 246 427 | 2017.08.01 | 2019.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 9. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015 | Beszterec | 34 156 591 | 853 146 | 2017.06.01 | 2018.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 10. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034 | Buj | 106 970 926 | 2 546 927 | 2017.08.01 | 2019.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 11. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053 | Buj | 29 026 900 | 720 000 | 2017.09.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 12. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052 | Tiszalök | 62 821 876 | 1 570 000 | 2017.08.01 | 2019.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 13. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099 | Ramocsaháza | 45 700 000 | 1 016 000 | 2017.11.01 | 2019.12.05 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 14. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095 | Vasmegyer | 220 000 000 | 5 500 000 | 2017.10.01 | 2019.10.15 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 15. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032 | Tiszadob | 52 110 414 | 1 298 000 | 2017.12.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 16. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085 | Gégyény | 232 410 000 | 5 810 250 | 2017.10.01 | 2019.09.15 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 17. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018 | Gégyény | 85 627 701 | 2 140 685 | 2017.08.01 | 2020.06.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 18. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068 | Tiszadob | 39 134 402 | 971 550 | 2017.07.01 | 2020.09.10 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 19. | TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012 | Nyírbétek | 110 992 000 | 2 774 800 | 2017.12.01 | 2020.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 20. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006 | Nyírtura | 90 083 004 | 1 892 500 | 2017.06.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 21. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 | Rozsály | 78 716 102 | 1 833 014 | 2017.06.02 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 22. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058 | Szabolcs | 58 855 805 | 1 471 395 | 2017.02.01 | 2020.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 23. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044 | Székelly | 68 880 000 | 1 500 000 | 2017.06.01 | 2019.12.15 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 24. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041 | Döge | 59 998 224 | 1 499 954 | 2017.05.24 | 2020.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 25. | TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047 | Kálmánháza | 86 211 147 | 1 778 000 | 2017.06.02 | 2018.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 26. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004 | Komoró | 50 000 001 | 1 250 000 Ft | 2017.06.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 27. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078 | Lövőpetri | 59 961 721 | 1 499 043 | 2017.06.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 28. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005 | Nyírpazony | 167 919 778 | 3 905 000 | 2017.05.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 29. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040 | Nagycsérkesz | 65 574 363 | 1 499 907 | 2017.08.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 30. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 | Rakamaz | 269 875 000 | 6 746 875 | 2017.11.01 | 2018.12.20 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 31. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003 | Szamossályi | 109 482 567 | 2 495 000 | 2017.06.30 | 2020.12.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 32. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085 | Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen) | 24 616 750 | 600 000 | 2019.05.01 | 2021.01.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 33. | TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015 | Berkesz | 90 004 388 | 2 250 109 | 2017.06.30 | 2019.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 34. | TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017 | Tiszadada | 69 113 442 | 1 727 830 | 2017.06.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 35. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023 | Tiszarád | 31 034 367 | 775 858 | 2017.06.01 | 2018.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 36. | TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030 | Beszterec | 40 246 312 | 1 006 000 | 2017.06.01 | 2020.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 37. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097 | Beszterec | 32 540 573 | 813 514 | 2018.03.01 | 2020.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 38. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100 | Szorgalmatos | 20 029 173 | 465 358 | 2017.06.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 39. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014 | Tiszadada | 45 417 238 | 1 135 400 | 2017.10.15 | 2020.06.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 40. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006 | Tiszadada | 81 093 301 | 2 025 000 | 2017.06.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 41. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 | Tiszadada | 96 344 520 | 2 400 000 | 2017.09.01 | 2019.12.20 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 42. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029 | Nyírbogdány | 183 331 936 | 4 560 000 | 2016.11.01 | 2020.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 43. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 | Nyírbogdány | 152 086 058 | 3 621 007 | 2018.02.01 | 2020.08.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 44. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081 | Tiszatelek | 226 170 742 | 5 650 000 | 2017.06.01 | 2020.06.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 45. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053 | Tiszánagyfalu | 45 902 548 | 1 147 563 | 2017.06.01 | 2020.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projektmenedzsment összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt státusza |
|--------|-----------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| 46. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098 | Gávavencsellő | 199 068 054 | 4 508 212 | 2017.09.15 | 2020.07.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 47. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025 | Gávavencsellő | 374 013 387 | 7 450 000 | 2017.06.01 | 2020.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 48. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047 | Gávavencsellő | 38 329 223 | 956 000 | 2017.07.01 | 2018.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 49. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021 | Paszab | 148 251 888 | 3 529 806 | 2017.01.01 | 2019.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 50. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064 | Paszab | 46 921 087 | 1 057 720 | 2017.09.01 | 2019.08.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 51. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087 | Paszab | 40 843 200 | 1 021 080 | 2018.02.01 | 2019.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 52. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007 | Sényvő | 199 215 678 | 4 980 391 | 2017.06.01 | 2019.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 53. | TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059 | Buj | 65 191 765 | 1 629 380 | 2018.01.31 | 2020.09.28 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 54. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035 | Buj | 8 179 467 | 204 486 | 2017.07.02 | 2018.03.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 55. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP) | 147 620 711 | 3 622 710 | 2017.09.15 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 56. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 | Nagycsérkesz | 103 511 634 | 2 587 791 | 2020.10.01 | 2022.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 57. | TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00009 | Nyírpazony | 328 769 784 | 8 125 000 | 2020.05.25 | 2022.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 58. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035 | Tiszalék | 171 723 378 | 4 060 200 | 2020.06.01 | 2022.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 59. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 | Tiszavasvári | 235 195 216 | 5 000 000 | 2020.06.14 | 2022.01.14 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 60. | EFOP-1.6.3-17-2017-00010 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 75 000 000 | 1844262 | 2018.01.01 | 2021.03.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 61. | EFOP-5.2.2-17-2017-00133 | Hierotheosz Egyesület (konzorciumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat) | 50 000 000 | nem releváns | 2018.02.01 | 2021.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 62. | KEHOP-5.4.1-16-2016-00104 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 4 267 468 | 105 751 | 2019.04.01 | 2020.02.28 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 63. | TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043 | Kék | 123 509 379 | 3 053 276 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 64. | TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004 | Újfehértó | 162 047 137 | 3 302 000 | 2020.06.01 | 2021.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 65. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016 | Nyírtét | 174 318 034 | 4 582 391 | 2017.09.01 | 2022.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 66. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046 | Komoró | 133 978 650 | 3 349 466 | 2017.12.01 | 2021.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 67. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026 | Tiszarád | 59 786 100 | 1 430 000 | 2017.06.01 | 2021.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 68. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030 | Székelly | 43 637 427 | 1 090 935 | 2017.06.01 | 2020.08.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 69. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094 | Tiszánagyfalu | 36 058 832 | 901 219 | 2017.11.01 | 2020.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 70. | TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 | Tiszavasvári | 141 308 176 | 2 102 076 | 2019.09.01 | 2022.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 71. | TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042 | Nagycsérkesz | 167 567 077 | 3 626 993 | 2019.04.15 | 2020.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 72. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021 | Tiszatelek | 239 301 688 | 5 500 000 | 2020.07.01 | 2023.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 73. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022 | Tunyogmatolcs | 293 656 093 | 6 600 000 | 2020.07.01 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 74. | TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009 | Ápágy | 451 341 720 | 10 125 000 | 2020.06.21 | 2023.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 75. | TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003 | Csengerűjfalu | 329 692 000 | 5 715 000 | 2020.09.01 | 2023.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 76. | TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013 | Fényeslitke | 443 382 400 | 11 084 560 | 2021.03.01 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 77. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034 | Nemesborzova | 96 591 462 | 2 414 786 | 2021.07.01 | 2023.08.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 78. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038 | Nagyszekeres | 158 200 254 | 3 955 006 | 2021.07.01 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 79. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039 | Kisszekeres | 269 657 395 | 6 741 434 | 2021.07.01 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 80. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041 | Csengerűjfalu | 407 896 888 | 10 197 422 | 2021.07.01 | 2023.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 81. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047 | Fényeslitke | 298 048 027 | 7 451 200 | 2021.07.01 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 82. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024 | Tiszaszalka | 362 056 619 | 9 051 415 | 2021.07.01 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 83. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025 | Barabás | 319 771 868 | 7 994 296 | 2021.07.01 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 84. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030 | Költsce | 499 987 570 | 12 496 800 | 2021.07.01 | 2023.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 85. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036 | Vásárosnamény | 279 178 605 | 6 979 465 | 2021.07.15 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 86. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027 | Nábrád | 327 031 758 | 7 925 794 | 2021.07.15 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 87. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026 | Olcsvaapáti | 184 688 015 | 4 617 200 | 2021.07.15 | 2023.05.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 88. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042 | Panyola | 323 798 419 | 8 094 960 | 2021.07.15 | 2023.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 89. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021 | Sonkád | 403 805 066 | 10 095 000 | 2021.07.01 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 90. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012 | Nagyhalász | 68 825 472 | 1 719 088 | 2017.05.01 | 2018.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projektmenedzsmentti összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt státusza |
|--------|-----------------------------|---------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| 91. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 | Nagyhalász | 307 790 670 | 7 690 000 | 2021.07.01 | 2023.11.15 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 92. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025 | Nyírpázonegy | 372 779 933 | 8 573 929 | 2020.06.01 | 2023.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 93. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035 | Tiszalök | 357 643 688 | 8 941 090 | 2021.06.01 | 2023.12.18 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 94. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051 | Újfehértó | 395 488 359 | 9 887 000 | 2021.07.01 | 2023.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 95. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 | Gávavencsellő | 316 624 445 | 7 915 611 | 2021.08.01 | 2023.12.20 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 96. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032 | Szamosújvár | 117 149 838 | 2 925 000 | 2020.06.01 | 2023.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 97. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024 | Gávavencsellő | 314 393 860 | 7 229 536 | 2020.07.01 | 2023.03.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 98. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034 | Kálmánháza | 389 675 420 | 6 983 530 | 2020.06.01 | 2023.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 99. | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009 | Balsa | 251 677 771 | 6 280 000 | 2017.06.01 | 2017.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 100. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00019 | Tiszakanyár | 60 000 000 | 1 500 000 | 2017.06.01 | 2017.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |

3/A. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes projektek)

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt várható befejezésének dátuma | A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása |
|--------|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|---|
| 1 | TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 | "Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéjében" | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 150 000 000 | 3 750 000 | 2021.09.01 | 2023.12.28 | 2023.12.28 | A projekt megvalósult és lezárult (nincs fenntartás). |
| 2 | TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003 | #HELYBENVAGYRENDEN# – Szabolcs-Szatmár-Bereg, a fiatalok megyéje | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 105 000 000 | 1 312 498 | 2021.12.01 | 2023.12.28 | 2023.12.28 | A projekt megvalósult és lezárult (nincs fenntartás). |
| 3 | TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00004 | "Az én megyéim! Az én történetem!" | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 145 000 000 | 1 875 000 | 2022.01.01 | 2023.09.15 | 2023.09.15 | A projekt megvalósult és lezárult (nincs fenntartás). |
| 4 | TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 | Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcon | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 332 000 000 | 8 300 000 | 2017.09.01 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 5 | TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002 | Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Újfehértón | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 300 063 393 | 7 493 000 | 2020.11.01 | 2022.05.01 | 2022.05.01 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 6 | KEHOP-1.2.0-16-2016-00012 | "Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 29 899 065 | 717 920 | 2016.12.01 | 2018.04.30 | 2018.04.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 7 | TOP-1.5.1-20-2021-00021 | "A 2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése" | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal | 31 178 842 | 770 500 | 2020.09.01 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | A projekt megvalósult és lezárult (nincs fenntartás). |

3/B. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt várható befejezésének dátuma | A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása |
|--------|-----------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|---|
| 1 | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 7 450 000 000 | 207 556 692 | 2022.03.01 | 2028.02.29 | 2028.02.29 | A projektfejlesztés lezárult. A szakmai megvalósítás megkezdődött. A célcsoport számára bértámogatás igényelhető. A megvalósított vállalkozóvá válassz segítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek száma 2 db. |
| 2 | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB2-2022-00001 | Megyháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 699 500 001 | 23 627 170 | 2022.04.01 | 2024.11.30 | 2025.12.31 | A projektfejlesztés egyeztetése folyamatban van. |
| 3 | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB2-2022-00002 | Megyháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (II. ütem) | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 50 499 999 | 1 253 738 | 2022.10.01 | 2024.11.30 | 2025.12.31 | A projektfejlesztés egyeztetése folyamatban van. |
| 4 | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001 | HeVl humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéjében (I.) | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 20 126 700 | | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 2025.07.31 | A Támogatási Szerződés 2024. november 14-én lépett hatályba. |

| Sor sz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Projektpartnerek | Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása |
|---------|----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | HUSKROUA/1702/8-1/0065 GeoSES | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Ukraina: Ungvári Nemzeti Egyetem (Vezető Partner) Magyarország: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szlovákia: Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Kassa Románia: Kolozsvári Műszaki Egyetem | A projekt tervezett teljes költségvetése: 938 105,22 EUR, melyből EU támogatás: 844 294,68 EUR A Vármegye Önkormányzatának tervezett költségvetése: 158 650,80 EUR (tényleges: 143 238,83 EUR) | 2019.12.01 | 2022.12.31 | A projekt célja közös intézkedések, stratégiák kidolgozása a vészhelyzetek előrelépésére, valamint a központi és helyi hatóságok, és a lakosság tájékoztatására. A projekt célkitűzései között szerepel a Tisza és mellékfolyóinak területén fellépő klimatikus változásokból eredő geológiai folyamatok feltárása és ezek előrejelzése (árvíz, belvíz, karszfolyamatok, földrencszuszamások), fejlett technológiák innovatív és összehangolt integrálása a Tisza folyó menti talaj(ideformitások), földcsuszamlások mérésére. A Vármegye Önkormányzata legfőbb feladata a projekt megvalósítása során a Felső-Tisza-vidék vízgújító területére vonatkozó átfogó klímastratégia elkészítése, valamint a figyelemfelkeltés és a lakossági rendezvényeken, iskolai oktatás keretében demutatható kísérlim készítése volt. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták. |
| 2 | HUSKROUA/1702/6-1/0014 NESICA | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Ukraina: Ungvári Nemzeti Egyetem (Vezető Partner), Európai Kezdeményezések Központja Ungvár Magyarország: Nyíregyházi Egyetem Szlovákia: Műszaki Egyetem, Kassa Románia: Suceava Stefan cel Mare Egyetem | A projekt tervezett teljes költségvetése: 1 104 707,30 EUR, az EU támogatás összege 994 236,56 EUR A Vármegye Önkormányzatának tervezett költségvetése: 124 368,60 EUR (tényleges: 111 381,69 EUR) | 2020.05.01 | 2023.05.31 | A projekt általános célja az energiahatékonyság fejlesztése, és a megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása, valamint oktatási útmutatók és képzések, gyakorlati tevékenységek a közösségekben, a környezet fenntartható használatának elősegítése érdekében Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna határ menti területén. A projekt a program-specifikus célkitűzés megvalósításához járult hozzá „Környezetvédelem, az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos intézkedések végrehajtására, tapasztalatok megosztására. A Vármegye Önkormányzata a projekt céljához „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Hosszú Távú Energhatékonyasági – Épületenergetikai Konceptió” kidolgozásával, valamint a három kiválasztott vármegyével városokban (Kemence, Tiszalök, Záhony) a kijelölt önkormányzati tulajdonú épületek Energetikai tanúsítványainak elkészítésével és környezetvédelmi tudatoságot erősítő kampánnyal járult hozzá. A projekt keretében elkészült Energetikai tanúsítványok (összesen 16 db) további fejlesztési projektek alapdokumentumai lehetnek. A résztvevők tanulmányon vettek részt, ahol a kárpátaljai polgármesterek Memorandumot írtak alá a kijelölt városok polgármestereivel a további együttműködési szándékról. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták. |
| 3 | HUSKROUA/1702/7-1/0023 MOBI | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Ukraina: IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége (Vezető Partner), Kárpátalja Régió Helyreállítási és Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálat Szlovákia: Kassa Önkormányzati Régió Románia: Maramaros Megyei Tanács, Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység | A projekt tervezett teljes költségvetése: 1 051 980,00 EUR, az EU támogatás összege: 946 782,00 EUR A Vármegye Önkormányzatának tervezett költségvetése: 178 100,00 EUR (tényleges: 157 128,65 EUR) | 2020.03.01 | 2023.10.31 | A projekt célja: a közlekedési kapcsolatok fejlesztése Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna határ menti régióban, egy olyan fenntartható platform létrehozásával, amely elősegíti az emberek és az áruk határon átnyúló hatékony mobilitását, a közlekedés és a határ-infrastruktúrájának javítását, a kormányok és szakmai szervezetek közötti együttműködés megerősítését. A projekt célkitűzései között szerepel: többek között: megvalósíthatósági tanulmányok és kísérleti infrastruktúrális projektek kidolgozása. A Vármegye Önkormányzata elsősorban közlekedési szakértők bevonásával aktívan vett részt a közlekedési kapcsolatok elemzésében és az átfogó közlekedési, határon átnyúló Mobilitási Terv és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában. A Mobilitási Terv elemzi a jelenlegi határon átnyúló közlekedési rendszert, tartalmazza az egyes határregiók regionális tervét a közlekedés és a határ-infrastruktúra, vízi közlekedés; a vasúti szolgáltatások, a nemzetközi légi szolgáltatások stb. fejlesztése területén. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták. |
| 4 | ROHU456 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Magyarország: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., "KOICEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. Románia: Szatmár Megyei Tanács, Szatmár Megyei Múzeum | A projekt tervezett teljes költségvetése: 12 504 461,95 EUR, (ERFA támogatás összege: 946 782,00 EUR) | 2020.10.01 | 2024.08.31 | VNIOK rész: A projekt keretében vállalt beruházási helyszíneken a munkálatok elkészültek. A kapcsolódó külső szakértői tevékenységek (műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, jogi szolgáltatás, kommunikációs tevékenységek) elvégzése került. A szakrális tereken vállalt beavatkozások elszámolása és költségeik hitelesítése megtörtént. Nyírbátorban a történelmi sétány folytatása kapcsán - vállalkozó által határidőproblémák okán - maximális kötbér kiszabása volt indokolt (amely követelést Vállalkozó nem vitatott). Az elmaradó tételeken túl a beruházás befejeződött, a kapcsolódó költségek elszámolása megtörtént (a költségek 0,53 %-a nem került hitelesítésre ezen projektlemmán a Körműködő Szervezet által). A Iovarda esetében határidő be nem tartása okán, kötbér kiszabása volt indokolt. A használatbavételi engedély folyamatban van. A kapcsolódó, felmerült költségeket elszámoltuk, a költségek hitelesítését a Körműködő Szervezet elvégezte ezen beruházási elemre is. Bár a projektelszámolás 2024. december 31. napjára került hosszabbításra a projektmenezsment december havi bértömegét nem számolhattuk el a projekt terhére, csakúgy mint egy roll-up 60 000 Ft-os tételét, amelyhez kapcsolódóan a költségvetésben 0 forint szerepelt. Összesítésben 5 132 494,58 Eur a Vármegye Önkormányzatának projektrészét érintő költségvetése (1 965 745 424 HUF, 383 Ft/Eur). A 284 360,60 Eur (108 910 109 HUF) maradvány mellett, 4 848 133,98 Eur (1 856 835 314 HUF) került hitelesítésre. A projekt lezárult. |

| Sor sz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Projektpartnerek | Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|
| 1 | HUSKROUA/23/RS/3.1/037 | Nemzetstratégia i Kutatóintézet | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza ETT Románia Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás Ukrajna Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása | A projekt teljes költségvetése: 600.327,63 EUR, a VMOK költségvetése 77.885,47 EUR (támogatási szerződés még nincs). | tervezve 2025.01.01. | tervezve 2026.12.31. | Törvény szerint Ukrajnában a közigazgatás minden szintjén (ország, megye, járás, hromada) fejlesztési tervet kell készíteni összhangban a felsőbb szintű tervekkel. Kárpátalján a magyar és román határ mentén létrejött 12 kistérségi önkormányzatba tömörül a kárpátaljai magyarság döntő része. A projekt fő célja a fejlesztési dokumentumok elkészítése együttműködve a helyi szakértőkkel és az önkormányzatokkal. A magyarországi és a romániai partnerek részéről pedig ezzel a munkával szinkronban olyan hatástanulmány elkészítését tervezik, ami egyrésztől felméri az orosz-ukrán háborúnak a magyar, illetve román oldalon kifejtett hatását (menekült ellátás, migrációs helyzet, szálláshely kapacitás, rakatkapacitás, logisztika, egészségügyi kockázatok, biztonsági kockázatok), illetve megvizsgálja a határon átnyúló kapcsolódási és együttműködési lehetőségeket infrastrukturális, önkormányzati, gazdasági, logisztikai, egészségügyi stb. területeken. A magyar-román-ukrán-szlovák határmentén fekvő kistérségi önkormányzatok területi fejlesztési terveinek az összehangolása rendkívül fontos, különös tekintettel a háborús helyzet okozta kihívásokra (határforgalom, logisztika stb.). Ukrajnában a törvény által előírt területi tervdokumentációt az országos és megyei fejlesztési tervekkel összhangban szükséges elkészíteni. Ehhez a munkához járul hozzá a Vármegye Önkormányzata szakmai háttérrel és a jó gyakorlatok megosztásával. |
| 2 | NBS4LOCAL - Interreg Central Europe | | Fiamand Földhivatal (Belgium), Lappföldi Regionális Tanács (Finnország), Rzeszow-i Regionális Fejlesztési Ügynökség (Lengyelország), Alicante Tartományi Tanács (Spanyolország), Central Kompetencia doo az innovációért és fejlesztésért (Szlovénia), Bursi nonprofit Kft. (Magyarország- tanácsadó partner), Miniszterelnökség (Magyarország), Comunitad Valenciana (Spanyolország- társult partner), Vukovár (Horvátország- társult partner), Podkarapokje Caidáság (Lengyelország- társult partner), Magyar érdekelti csoport: BME Építésmérnöki kar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatai, MÓOSZ, Lechner Tudásközpont, BM, Magyar Mérnök Kamara, NKE, OVf, Nyugat Balkáni Zöld Pont, Zalaszentgrót Önkormányzata) | A projekt összköltségvetése: 1 819 180 EUR. | 2023.03.01 | 2027.05.31 | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztróforkockázatok csökkentése érdekében a természetalapú megoldások (nature based solutions) olyan intézkedések, amelyek a természettel együttműködve és annak megőrzésével az ökoszisztémák helyreállítását és védelmét szolgálják. A projekt olyan szakpolitikák kidolgozására összpontosít, amelyekben az NBS is megjelenik. A projekt egyik legfontosabb eleme a természetalapú megoldások tervezésének és a finanszírozásának kérdése, valamint az érdekelti csoport kapacitásépítése. A partnertalálkozásokon szerzett tudásmegosztás vármegyei feladat (költségvetés nélkül). |
| 3 | Interreg Europe | | Marshal Office Lodkie Régió (Lengyelország), Északi és Nyugati Regionális Közgügyiülések (Irország), Thessaly Régió (Görögország), LAG Alto Bellunese (Olaszország), Bóka Fejlesztési Ügynökség (Szerbia), Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Lettország), Közigyi és Innovációs Intzéet (Albánia), Bursi (tanácsadó partner), Stakeholder szerepkör (érdekelti csoport): Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatai. | A projekt tervezett költségvetése 1,5-2 millió EUR | 2025.01.01 | 2029.01.01 | A regionális egyenlőtlenségek és egyes vidéki területek fejlődési lemaradásának kezelése számos európai országban jelentős kihívást jelent. A városi és vidéki területek közötti kapcsolat nem kiegyensúlyozott, a fejlődési szakadékok az elmúlt évtizedekben számos régióban nemhogy nem csökkentek, hanem még nőttek is. Különböző megközelítések vannak a vidéki/periférikus régiók támogatására. A projekt fő célkitűzése: 1.) Az innovatív területfejlesztési megoldások, azaz az együttes kormányzás lehetőségeinek feltárása a vidéki területeken (figyelembe véve a társadalmi-gazdasági mutatókat, a földhasználatot, a közszolgáltatásokat és a közműtermények elérhetőségét stb.), amelyek a szakpolitikákba és stratégiákba illesztve csökkenthetik a városi és vidéki területek közötti egyenlőtlenségeket, és elősegíthetik a lemaradó régiók és mikro régiók (kistérségek) feltárkozását. 2.) Hatásos és költséghatékony megoldások keresése a megosztott közigazgatás és közszolgáltatások megszerzésére, esetlegesen az önkormányzati forráselosztás és a települések közötti feladatmegosztás újragondolása. 3.) Az együtt kezelendő régiók/kistérségeket támogató pénzügyi források/EU-alapok hatékonyabb célzásának elősegítése, sajátos szükségleteiknek és fejlettségi szintjüknek megfelelően. |

| Sors z. | Támogatási konstrukció | Projektgazda | Tervezett projektpartnerek | A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása |
|---------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | Interreg VI-A Románia-Magyarország | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | 1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 3) Szatmár Megyei Tanács 4) Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata | <p>A megvalósítani kívánt projekt címe: Culturo-HUB (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében). A benyújtásra kerülő projektek támogatás intenzitása 80% (ERFA forrás), amelyet kiegészít a 15%-os nemzeti társfinanszírozás, és a szükséges saját forrás, amelynek mértéke a projekt költségvetésének 5%-a.</p> <p>Teljes pályázat összege: 10. 937. 500 EURO</p> <p>Unió forrás (80%): 8. 750. 000 EURO</p> <p>A területi és helyi elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok alacsony intenzitással működnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye és Szatmár Megye között. A határmenti programok egyik fontos célkitűzése a kulturális kapcsolatok fejlesztésének támogatása.</p> <p>A két megye közös kulturális örökségeit alapuló bevő projektjavaslat elemei az aktív együttműködés lehetőségét teremthetik meg a térség népszerűsítése és a kulturális élet iránt érdeklődők számára vonzóbbá tétel érdekében. A projekt infrastrukturális eleme Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében és Szatmár Megyében található kulturális intézmények fejlesztése, amelyek fontos intézményei a térség kulturális örökségének: Szatmári Művészeti Múzeum (műemlék épület), Szatmárnémeti Színház (műemlék épület), Szatmárnémetiben található sajátos táncprofilú integrált kulturális csomópontként funkcionáló Mare Filharmónia (műemlék épület) és Nyíregyháza belvárosában Ifjúsági Kulturális Központ létrehozása (Nyíregyháza, Bocskai u. 25. sz.).</p> <p>Az együttműködés tevékenységei magukban foglalják a művészeti programok, művészeti workshopok, előadások, kiállítások, interaktív, az egyes művészeti ágakról szóló, ifjúsági célú oktatási programok összehangolását a határ két oldalán. A javasolt tevékenységek határokon átnyúló jellegűek, mivel a kultúrák sokasága és összetettsége hozzáadott értéket kínál, és valódi párbeszédet és tapasztalatátadást tesz lehetővé.</p> |
| 2 | Interreg Central Europe | Nemzet-stratégiai Kutatóintézet | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza Koriátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (ha az IH hozzájárul - egyeztetés alatt) Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Szövetsége (ktgy nélkül) Eperjesi Egyetem Lengyel partner (egyeztetés alatt) | <p>Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata nemzetközi projektek megvalósításában évek óta aktívan részt vesz. Az Interreg Central Europe 2024. október 15-én közzétett 3. Pályázati felhívása kapcsán Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatának vezetői tárgyalásokat folytattak magyarországi és a határon túli partnerekkel.</p> <p>A felhívás érteimében a projektek támogatási intenzitása a következő: 80 % EU támogatás, 15% magyarországi nemzeti társfinanszírozás, 5% saját erő. A projekt megvalósításának maximális időtartama 24 hónap.</p> <p>A projektek benyújtásának határideje 2024. december 10. napja.</p> <p>A területfejlesztési kihívások integrált, többszintű és több ágazatot érintő tervezésének és gyakorlatának (pl. innovatív munkaerő-piaci eszközök kísérleti intézkedésként történő tesztelése) kidolgozása és részben tesztelése a következő tevékenységcsoportokban történik:</p> <p>- A háború utáni ukrainai EU-integrációs folyamat kihívásainak/hatásainak feltérképezése a szomszédos régiókban.</p> <p>- Közös, több országot érintő fejlesztési stratégia kidolgozása, amely a háború utáni helyzet néhány kritikus új elemét integrálja, mint például a migrációs áramlások és a munkaerőpiac fejlődése közötti kölcsönhatás, vagy a közszolgáltatások megújítása a részt vevő partnerek bevált gyakorlatai alapján.</p> <p>Ehhez a munkához járulna hozzá a Vármegye Önkormányzata szakmai háttérével és a jó gyakorlatok megosztásával.</p> <p>A tervezett együttműködést a határmenti megyékkel régóta fennálló testvérmegyei kapcsolataink, valamint a már sikeresen megvalósított közös projektejünk alapozzák meg.</p> |
| 3 | Interreg Magyarország-Szlovákia | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Vásárosnamény Város Önkormányzata | | <p>A pályázati felhívás a Program 2. Szociális együttműködések prioritási tengelyének 2.4 A kultúra és a fenntartható idegenforgalom szerepének erősítése a gazdasági fejlődésben specifikus célkitűzésének 2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése című intézkedés keretében meghatározott fejlesztési célkitűzések támogatását célozza meg.</p> <p>A program célja a programterület turisztikai desztinációinak általános fenntarthatóságának és versenyképességének javítása a határon túli integrált és harmonizált turisztikai ajánlatok biztosításával. Az akció a különböző célterületek régióspecifikus természeti és kulturális értékeihez, a potenciális turisták motivációihoz, komplex igényeihez, kommunikációs és médiafogyasztási szokásaihoz igazodó, határon átnyúló területi akcióterveken keresztül valósul meg. A pályázat benyújtására vonatkozó egyeztetések megkezdődtek, folyamatban vannak. Minden projektet legalább egy magyar és egy szlovák partnerből álló együttműködés keretében kell megvalósítani. A felhívás keretében 32,7 millió euró ERFA támogatás áll rendelkezésre, amely akciótervenként kb. 4 millió euró uniós támogatást jelent, ezzel 8-10 területi akcióterv támogatására van lehetőség. Minden területi akciótervnek legalább 3, legfeljebb 8 projektjavaslatot kell tartalmaznia. A program uniós hozzájárulásból és nemzeti társfinanszírozásból álló vissza nem térítendő támogatást biztosít a kiválasztott projektekhez. A pályázók támogatási aránya: 80% EU hozzájárulás, 15% nemzeti hozzájárulás és 5% saját hozzájárulás.</p> <p>Az infrastrukturális vagy termelő beruházásokat megvalósító partnereknek a megvalósítást követő legalább öt évig meg kell őrizniük a projekt eredményeit. A pályázatokat 2024. december 20. 12:00 óráig lehet benyújtani. A programok megvalósításának maximális időtartama 48 hónap.</p> |

5. sz. Melléklet (Szabálytalansággal érintett projektekről)

| Sor- szám | Szabálytalan projekt azonosítója | Kezdeményezett | Komorzósumi partner | Szabálytalanság oka (közbeszerzés, hátrifuó stb.) | Szabálytalansággal érintett tag | Pénzügyi érdekeltség történt (igen / nem) | Pénzügyi/érdekeltség mértéke összesen (Ft) (Települési és Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal) | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredő visszafizetési kötelezettsége (Ft) | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal szabálytalansággal eredő visszafizetési kötelezettsége (Ft) * | Projekt lezárása megőrdtánt (igen/nem) | Megjegyzés |
|--------------|----------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| 1 | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094 | Tiszanagyfalu Község Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | Közbeszerzés | Tiszanagyfalu Község Önkormányzata | Igen | 8 020 658 | - | 200 270 | Igen | A. XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megterítésére került Tiszanagyfalu Község Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzat Hivatal részére is. A projekt lezárult és fenntartásba fordult. |
| 2 | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012 | Nagyhalászi Város Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | Közbeszerzés | Nagyhalászi Város Önkormányzata | Igen | 13 508 401 | - | 308 740 | Igen | A. XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megterítésére került Nagyhalászi Város Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzat Hivatal részére is. A projekt lezárult és fenntartásba fordult. |
| 3 | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044 | Székelly Község Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | Közbeszerzés | Székelly Község Önkormányzata | Igen | 15 177 243 | - | - | Igen | A. XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megterítésére került Székelly Község Önkormányzatam részére. A projekt lezárult és fenntartásba fordult. |
| 4 | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030 | Székelly Község Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | Közbeszerzés | Székelly Község Önkormányzata | Igen | 12 808 659 | - | 166 068 | Igen | A. XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megterítésére került Székelly Község Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzat Hivatal részére is. A projekt lezárult és fenntartásba fordult. |
| 4 | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113 | Szabolcs Község Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | Közbeszerzés | Szabolcs Község Önkormányzata | Igen | 10 341 360 | - | 232 589 | Igen | A. XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megterítésére került Szabolcs Község Önkormányzata részére. A projekt lezárult, fenntartásba fordulásra vár. |
| 5 | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053 | Tiszanagyfalu Község Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | Közbeszerzés | Tiszanagyfalu Község Önkormányzata | Igen | 9 941 967 | - | 242 487 | Igen | A. XIX. fejezet terhére a visszafizetési kötelezettség megterítésére került Tiszanagyfalu Község Önkormányzata részére. A projekt lezárult és fenntartásba fordult. |
| 6 | TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Együtt Európáért Alapítvány | Beszereési eljárás | Együtt Európáért Alapítvány | Igen | 41 291 165 | - | - | Igen | A. XIX. fejezet terhére, illetve az Együtt Európáért Alapítvány részéről a visszafizetési kötelezettség megterítésére került. A projekt lezárult és fenntartásba fordult. |

*költégek miatt el nem számolható összeg

5/A. Melléklet (Dantásra váró TOP Plusz projektek)

| Sor-szám | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Projekt partnerek | Igényelt támogatás összesen (Ft) | Igényelt támogatás projektpartnerenként (Ft) | Önerő mértéke (Ft) | A projekt tervezett kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt várható befejezésének dátuma | Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása |
|----------|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|
| 1 | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ADFK) Fejő-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPi) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) | 1 186 642 419 | 70 084 419 34 803 000 452 755 000 214 000 000 250 000 000 | 0 0 0 0 0 | 2025.01.01 | 2027.06.30 | 2027.06.30 | A projekt a Felhívás A.1. tevékenység Országos jelentőségű aktív turisztikai hálózatok fejlesztése tevékenységre irányul. Ennek keretében megvalósul a meglévő 32-es, 33-as túraútvonal gerinchálójához kapcsolódóan 5 db kerékpáros körtúra útvonal kialakítása és kitéblázása. A túraútvonalakon 17 db kerékpáros megálló- és pihenőpont kerül kialakításra és bővítésre, melyből a MAKETUSZ, a FETIVIZIG, a HNPi 2 és Vásárosnamény Város Önkormányzata 1 megálló- és pihenőpontot fejleszt tervezetten (megálló- és pihenőpont fejlesztés például Cégénydányád-park tanösvény és madárbiztró, Vásárosnamény Kraszna parton az „őshonos dzsungel bűvölkös” - tanösvény és panorámapont, Jándon a kiállítóháló, a Kaszonyi hegyen land-art, Gergegyvagyornán az Aranyhomok épületében pihenő- és információs pont). A projekt keretében víziturizmushoz kapcsolódóan a Túr és Öreg Túr, illetve a Tisza folyón ki- és beszállópontok létrehozása, felújítása, bővítése, vízitúraútvonalak átjárhatósága, kitéblázása valósul meg. |
| | | | Vásárosnamény Város Önkormányzata | 165 000 000 | | 0 | | | | |

6/B. sz. Melléklet (TSZ kötésre váró TOP Plusz projektek)

| Sor-szám | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Projektpartner | Igényelt támogatás összesen (Ft) | Igényelt támogatás projektpartnerenként (Ft) | Önerő mértéke | Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|---|
| 1 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082 | Kékcsé Község Önkormányzata | Kékcsé Község Önkormányzata | 351 464 968 | 4 000 000 | 0 | Egy új Kulturális Hagyományörző Központ építése és zöldinfrastruktúra fejlesztés. Döntés a támogatásról:2024.04.24. |
| | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | | 347 464 968 | 0 | |
| 2 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077 | Tiszatelek Község Önkormányzata | Tiszatelek Község Önkormányzata | 322 013 230 | 314 489 556 | 0 | Egy új rendezvényterem építése és zöldinfrastruktúra fejlesztés. Döntés a támogatásról:2024.04.24. |
| | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | | 7 523 674 | 0 | |
| 3 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076 | Nagyhalász Város Önkormányzata | Nagyhalász Város Önkormányzata | 888 083 173 | 398 558 448 | 0 | Megvalósul egy új kereskedelmi és szolgáltató épület építése, zöldinfrastruktúra Fejlesztés, valamint kerékpársáv kialakítás a Kiss Ernő és József Attila utcákon. Döntés a támogatásról:2024.04.24. |
| | | | Nagyhalász Szolgáltató Nonprofit Kft. | | 475 000 000 | 128 250 000 | |
| | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | | 14 524 725 | 0 | |

7. sz. Melléklet (BGA projektek)

| Sor-szám | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Igényelt támogatás összesen (Ft) | Önerő mértéke | Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása |
|----------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|
| 1 | TTP-KP-1-2024/1-000110 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 2 000 000 | 0 | A Beszterce-Naszód Megyei Tanáccsal, a szörvány magyarsággal évek alatt kikiépített kapcsolatot tervezzük továbbfejleszteni és kiszélesíteni, a testvér települési kapcsolatok tovább építésével, a meglévők fejlesztésével, a fiatalok bevonásával. A projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár, vármegyei értékeinket bemutató konferenciát is szervezünk. |