



Ált/129-1//2025.

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti
Együttműködés Bizottsága

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő
tevékenységéről**

A tájékoztatót

készítették:

**Pályázati és Projekt Osztály
munkatársai**

szakmai szempontból
ellenőrizte:


Kósa Tímea

törvényességi szempontból
ellenőrizte:


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. tv. 10. § alapján a vármegyei önkormányzat a területfejlesztési tervezéssel és a területfejlesztési programok végrehajtásával összefüggésben lát el feladatokat.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet és a kapcsolódó végrehajtási szabályok keretei között számos vármegyei települési önkormányzat működik együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatallal. Konzorciumi együttműködés keretében az *1 sz. Mellékletben (Folyamatban lévő projektek TOP Plusz)* kerülnek bemutatásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében megvalósítandó projektek.

A sztenderd eljárásrendű projekten túl a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzata számos jelentős kiemelt eljárásrendben tervezett projektje áll projektfejlesztési vagy megvalósítási fázisban.

Közgyűlési döntés alapján benyújtott és a támogatói döntésre váró fejlesztéseket tartalmazza a *2 sz. Melléklet (Döntésre váró projektlista_Top_Plusz)*.

A kiemelt eljárásrendű vármegyei projektek közül kiemelkedik a nyertes TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” c. projekt, amely konzorciumi együttműködés keretében valósul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatallal.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” és a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében II. ütem” című projektek támogatási szerződésai megkötésre kerültek. A Vármegyeháza épületének felújítási munkálatai, annak nehézségei felvetették a projekt teljes újragondolását, további vezetői iránymutatást igényelnek. A már nyertes kiemelt eljárásrendű projektek előrehaladását/aktuális helyzetét mutatja be a *3. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)*.

Számos - projektmenedzsmenti szándékukat a Hivatal irányába már kifejezett - települési önkormányzat vár a támogatói szerződés megkötésére, ezen projektek listája is felsorolásra kerül a *4. sz. Mellékletben (TSZ kötésre váró TOP Plusz projektek)*. Fontos kiemelni, hogy az

állami beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény aláljaiban változtathatja meg az eddig követett projektmenedzsmenti és projektvégrehajtási tapasztalatokat és elveket.

Eddig megvalósított településfejlesztési projektekhez kapcsolódó projektfenntartási feladatokat közösen a kedvezményezett településekkel együtt végezzük el az 5. sz. *Mellékletben* felsorolt projektek esetében (*Fenntartásba fordult projektek*).

Előző közgyűlési tájékoztató óta eltelt időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében konzorciumi együttműködés keretében menedzselt projektjeink egy kivétellel fenntartásba fordultak. A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113 azonosítószámú - Szabolcs Község Önkormányzatával együtt megvalósított projekt azért nem került még fenntartási szakaszba, mert Szabolcs Község Önkormányzatát érintő szabálytalansági döntésből fakadó elhúzódó visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos részletfizetési megállapodás még nem került jóváhagyásra.

Nemzetközi együttműködések területén a megnyíló felhívások és a rendelkezésre álló önerő függvényében pályázunk. A folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló nemzetközi pályázatokat az 6. sz. *Melléklet (Folyamatban lévő nemzetközi projektek)* tartalmazza részletesen.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázati kiírások aktív szereplője. A 7. sz. *Melléklet (BGA projektek)* a folyamatban lévő projektet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak tematikusan részletezett mellékleteiben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2025. március 24.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS

.../2025. (III.28.)

önkormányzati határozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről

A Vármegyei Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1-7. mellékletei szerint egyetért.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2025. március 28.

1.sz. Melléklet (Folyamatban lévő projektek_TOP PLUSZ)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda (település önkormányzata)	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása	A projekt fenntartásba került: Igen/nem.
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Nyírbátor	699 277 911	17 000 000	2022.04.30	2026.02.28	2026.02.28	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósításra kerültek, a tervezett 3 db közbeszerzési eljárásból 2 db-nál szerződésalkotás várható. A fennmaradó eljárás meg előkészítés alatt.	nem
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Nyírbátor	450 164 286	11 000 000	2022.04.30	2024.11.30	2025.09.15	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, közbeszerzési eljárás lezárult, vállalkozási szerződések 2024.03.12-én aláírásra kerültek. A kivitelezés folyamatban. Pótmunka igény merült fel a megvalósítás során, melynek közbeszerzési utóellenőrzése folyamatban van.	nem
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Nyírpazony	60 808 528	1 420 760	2022.09.22	2025.02.28	2025.02.28	A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. TSZ módosítás van folyamatban tartaléklőről történő átcsoportosítás kapcsán.	nem
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Apság	125 099 050	3 127 194	2022.10.01	2025.03.31	2025.03.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget.	nem
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	Tiszalök	500 000 000	13 740 280	2021.06.30	2025.05.31	2025.05.31	A kivitelezés meghaladta a 75%-os készültséget.	nem
6.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök	107 918 595	1 008 585	2022.06.01	2025.05.31	2026.06.30	A projekt 2 épület (csalóseglő, óvoda) energeitikai korszerűsítését érinti. A kivitelezés - a projektben érintett családsegítő épület esetében - meghaladta a 35%-os készültséget. Az óvoda épület tekintetében a kivitelezési munkálatok még nem kezdődtek el.	nem
7.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Tiszalök	212 592 321	2 980 266	2022.11.01	2026.06.30	2026.06.30	Közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés megkötésére került.	nem
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	Gávavencsellő	110 859 490	2 590 175	2022.09.30	2025.12.31	2025.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezi, mellyel összefüggésben módosítási igény keretében a szűkséges alátámasztó dokumentumok benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet részére.	nem
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	Gávavencsellő	298 955 417	6 984 939	2022.09.30	2025.09.30	2025.09.30	Közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés megkötésére került.	nem
10.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Tiszalök	169 348 625	3 779 669	2023.12.01	2025.12.01	2026.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2024.12.11-én tett személyes látogatása alkalmával megállapította, hogy a tárgyi projekt műszaki-szakmai tartalmát átvizsgálani szükséges, melyet a Közreműködő Szervezet által megküldött – állásfoglalás kérésre adott – válasz is alátámasztott.	nem
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Tiszalök	199 990 596	3 360 000	2022.07.01	2024.12.31	2025.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget szintet. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezi, mellyel összefüggésben módosítási igény keretében a szűkséges alátámasztó dokumentumok benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet részére.	nem
12.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök	100 020 604	523 404	2023.06.01	2026.06.01	2026.06.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	nem
13.	TOP_PLUSZ-3.2-21-SB1-2022-00023	Tiszalök	111 375 855	766 271	2023.06.01	2026.05.30	2026.05.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	nem
14.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Olcsva	113 591 318	2 839 782	2023.11.01	2025.12.31	2025.12.31	Közbeszerzés befejeződött a vállalkozási szerződés aláírása folyamatban van. Márciusban megkezdődik a kivitelezés.	nem
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Újfehértó	699 999 999	19 068 393	2021.06.30	2025.12.31	2025.12.31	A projekt több résztévként megvalósuló áll, amelyből egy megvalósult a többi elem projektelőkészítő tevékenységének megvalósítása folyamatban van.	nem
16.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Gégyény	178 764 213	4 469 105	2023.07.01	2025.06.30	2025.12.31	Közbeszerzés befejeződött a vállalkozási szerződés aláírásra került. Megkezdődik a kivitelezés.	nem
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke	392 502 402	9 170 617	2022.03.01	2025.08.31	2025.08.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak. A kivitelezés elérte a 30%-os készültséget.	nem
18.	TOP_PLUSZ-1.3.2-21-SB1-2022-00031	Nyírpazony	67 947 146	1 587 550	2023.02.28	2025.04.30	2025.04.30	A kivitelezés megvalósult. Az új fogalombahelyezési engedélyezése megindításra került.	nem
19.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazony	258 151 195	5 629 465	2022.08.01	2026.02.28	2026.02.28	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, a kivitelezési szerződés aláírásra került. 2025. január 6-án, ezt követően a kivitelezés megkezdődött.	nem
20.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor	749 545 895	18 000 000	2022.10.30	2025.09.30	2025.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A projekt megvalósítása során tervezett eszközbeszerzéshez és 2 db útépitéshez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll. A hűtőház építéséhez kapcsolódóan a kiviteli tervdokumentáció elkészült.	nem
21.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Tiszalök	181 950 076	4 114 800	2023.09.01	2025.12.31	2025.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet.	nem

2 sz. Melléklet (Döntésre váró projektlista TOP_Plus)

Sor-szám	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projekt partnerek	Igényelt támogatás összesen (Ft)	Igényelt támogatás projektpartnerenként (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	A projekt tervezett kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása
1.	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (AOPK) Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETVIZIG) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) Vásárosnamény Város Önkormányzata	1 186 642 419	70 084 419 34 803 000 452 755 000 214 000 000 250 000 000 165 000 000	0 0 0 0 0 0	2025.01.01	2027.06.30	2027.06.30	A projekt a Felhívás A.) főtevékenység Országos jelentőségű aktív turisztikai hálózatok fejlesztése tevékenysége iránymű. Ennek keretében megvalósul a meglévő 32-es, 39-as túraútvonal gerinchálózatához kapcsolódóan 5 db kerékpáros körtúra útvonal kialakítása és kitáblázása. A túraútvonalakon 17 db kerékpáros megálló-és pihenőpont kerül kialakításra és bővítésre, melyből a MAKETUSZ 8, a FETVIZIG 6, a HNPI 2 és Vásárosnamény Város Önkormányzata 1 megálló- és pihenőpontot fejleszt tervezetten (megálló- és pihenőpont fejlesztés például Cégénydányád-park tanösvény és madárbúvár, Vásárosnamény Kraszna parton az „őshonos dzsungel gyümölcsös” - tanösvény és panorámapont, Jándon a kiállítóháló, a Kaszonyi hegyen land-art, Gergelyugornán az Aranyhomok épületében pihenő- és információs pont). A projekt keretében víziturizmusokhoz kapcsolódóan a Túr és Óreg Túr, illetve a Tisza folyón ki- és beszállópontok létrehozása, felújítása, bővítése, vízitúraútvonalak átjárhatósága, kitáblázása valósul meg.

3. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	7 450 000 000	207 556 692	2022.03.01	2028.02.29	2028.02.29	A projektfejlesztés lezárult, a szakmai megvalósítás kezdetét vette. A szakmai tevékenységek megvalósítása érdekében a közbeszerző kiválasztásra került, a marketing tevékenység beszerzési eljárása folyamatban van, nyílt, uniós eljárásrend keretében; a további közbeszerzések előkészítése megkezdődött. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása, fenntartása és annak tevékenységei folyamatosak. A foglalkoztatást elősegítő tevékenység érdekében az inaktív személyek vármegyei felkutatása zajlik jelenleg. A célcsoport számára bértámogatás igényelhető. A megvalósított vállalkozóvá válást segítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek száma 2 db, további 1 db pedig folyamatban van.
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	699 500 001	23 627 170	2022.04.01	2025.12.31	2025.12.31	A projektfejlesztés egyeztetése folyamatban van.
3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (II. ütem)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	50 499 999	1 253 738	2022.10.01	2025.12.31	2025.12.31	A projektfejlesztés egyeztetése folyamatban van.
4	TOP_PLUSZ-3.1.1-23-SB2-2024-00001	Heljyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	20 126 700		2024.04.01	2024.11.30	2025.07.31	A Támogatási Szerződés 2024. november 14-én lépett hatályba. A projekt előkészítési tevékenysége megkezdődött.

4. sz. Melléklet (TSZ kötésre váró TOP Plusz projektek)

Sor- szám	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projektpartnerek	Igényelt támogatás összesen (Ft)	Igényelt támogatás projektpartnerekenként (Ft)	Önerő mértéke	Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1- 2022-00082	Kékcse Község Önkormányzata	Kékcse Község Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	351 464 968	4 000 000 347 464 968	0 0	Egy új Kulturális Hagyományőrző Központ építése és zöldinfrastruktúra fejlesztés. Döntés a támogatásról:2024.04.24.
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1- 2022-00077	Tiszatelek Község Önkormányzata	Tiszatelek Község Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	322 013 230	314 489 556 7 523 674	0 0	Egy új rendezvényterem építése és zöldinfrastruktúra fejlesztés. Döntés a támogatásról:2024.04.24.
3	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1- 2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzata	Nagyhalász Város Önkormányzata Nagyhalász Szolgáltató Nonprofit Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	888 083 173	398 558 448 475 000 000 14 524 725	0 128 250 000 0	Megvalósul egy új kereskedelmi és szolgáltató épület építése, zöldinfrastruktúra fejlesztés, valamint kerékpársáv kialakítás a Kiss Erő és József Attila utcákon. Döntés a támogatásról:2024.04.24.

5 sz. Melléklet (Fenntartásba fordult projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
5.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	59 999 446	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
6.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 021 441 864	18 000 000	2018.05.04	2021.02.26	A projekt lezárult, fenntartásba került.
7.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	A projekt lezárult, fenntartásba került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
9.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	106 970 926	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
11.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
12.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
13.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsaháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	A projekt lezárult, fenntartásba került.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
15.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
16.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégyény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
17.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégyény	85 627 701	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
18.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	39 134 402	971 550	2017.07.01	2020.09.10	A projekt lezárult, fenntartásba került.
19.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbélték	110 992 000	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
20.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
21.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
22.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 855 805	1 471 395	2017.02.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
23.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székelly	68 880 000	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
24.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
25.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 211 147	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
26.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövöpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
28.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
29.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycsanak	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
30.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
31.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamosfájl	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.12.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
32.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.01.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
33.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
34.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	69 113 442	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
35.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
36.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
37.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
38.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
40.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
41.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
42.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 936	4 560 000	2016.11.01	2020.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
43.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
44.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.06.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
45.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszánagyfalu	45 902 548	1 147 563	2017.06.01	2020.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
46.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	199 068 054	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
47.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 013 387	7 450 000	2017.06.01	2020.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
48.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
49.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
50.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
51.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
52.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
53.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
54.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
55.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP)	147 620 711	3 622 710	2017.09.15	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
56.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycsérkesz	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
57.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
58.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
59.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.14	2022.01.14	A projekt lezárult, fenntartásba került.
60.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1844262	2018.01.01	2021.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
61.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzociumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	50 000 000	nem releváns	2018.02.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
62.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 751	2019.04.01	2020.02.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
63.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
64.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	Újfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
65.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét	174 318 034	4 582 391	2017.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
66.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
67.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
68.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	43 637 427	1 090 935	2017.06.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
69.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	36 058 832	901 219	2017.11.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
70.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
71.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycsérkesz	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
72.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
73.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
74.	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Apagy	451 341 720	10 125 000	2020.06.21	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
75.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003	Csengerőjfalu	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
76.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke	443 382 400	11 084 560	2021.03.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
77.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova	96 591 462	2 414 786	2021.07.01	2023.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
78.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagyszekeres	158 200 254	3 955 006	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
79.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres	269 657 395	6 741 434	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
80.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerőjfalu	407 896 888	10 197 422	2021.07.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
81.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke	298 048 027	7 451 200	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
82.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszazalka	362 056 619	9 051 415	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
83.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás	319 771 868	7 994 296	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
84.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Költce	499 987 570	12 496 800	2021.07.01	2023.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
85.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény	279 178 605	6 979 465	2021.07.15	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
86.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád	327 031 758	7 925 794	2021.07.15	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
87.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti	184 688 015	4 617 200	2021.07.15	2023.05.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
88.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola	323 798 419	8 094 960	2021.07.15	2023.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
89.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád	403 805 066	10 095 000	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
90.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmentti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
91.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász	307 790 670	7 690 000	2021.07.01	2023.11.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
92.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
93.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök	357 643 688	8 941 090	2021.06.01	2023.12.18	A projekt lezárult, fenntartásba került.
94.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó	395 488 359	9 887 000	2021.07.01	2023.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
95.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048	Gávavencsellő	316 624 445	7 915 611	2021.08.01	2023.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
96.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamosújvár	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
97.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2023.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
98.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	389 675 420	6 983 530	2020.06.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
99.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009	Balsa	251 677 771	6 280 000	2017.06.01	2017.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
100.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00019	Tiszakanyár	60 000 000	1 500 000	2017.06.01	2017.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
101.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	126 286 603	4 500 000	2019.10.01	2023.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

5 sz. Melléklet (Fenntartásba fordult projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (€)	Szerződés szerinti projektmenedzsmentí összeg (€)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
1.	ROHU456	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	13 677 807	141 474	2020.10.01	2024.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sor sz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projektpartnerek	Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jellemző TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1.	HUSKROUJ/ 23/RS/3.1/037	Nemzetstratégiai Kutatónézet	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza ETT Románia Szatmár Megyei Községi Fejlesztési Társulás Ukrajna Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása	A projekt teljes költisége: 600.377,63 EUR, a VMOK költisége: 77.885,47 EUR	2025.01.01	2026.12.31	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása Törvény szerinti Ukrajnában a közigazgatás minden szintjén (ország, megye, járás, hromada) fejlesztési tervet kell készíteni összhangban a felsőbb szintű tervekkel. Kárpátalján a magyar és román határ mentén létrejött 12 kistérségi önkormányzatba tömöríti a kárpátaljai magyarországi részét. A projekt fő célja a fejlesztési dokumentumok elkészítése együttműködve a helyi szakértőkkel és az önkormányzatokkal. A magyarországi és a romániai partnerek részéről pedig ezzel a munkával szívesebben oltatják el a migrációs helyzet, szálláshely kapacitás, rakárkapacitás, logisztika, egészségügyi központok, biztonsági központok), illetve megvizsgálja a határon átnyúló kapcsolatok, együttműködési lehetőségeket infrastrukturális, önkormányzati, gazdasági, logisztikai, egészségügyi stb. területeken. A magyar-román-ukrán-szlovák határmentén fekvő kistérségi önkormányzatok területi fejlesztési tervének az összehangolása rendkívül fontos, különös tekintettel a háborús helyzet okozta kihívásokra (határterpálm, logisztika stb.). Ukrajnában a törvény által előírt területi területek mentén az országos és megyei fejlesztési tervekkel összhangban szükséges elkészíteni. Ehhez a munkához járul hozzá a Vármegye Önkormányzata szakmai háttérrel és a jó gyakorlatok megosztásával. A projekt nyitórendezvényét 2025. március 7-én szervezte a projekt vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Tisza ETT-vel a Vármegyeházán.
2.	NBSALCAL - Interreg Central Europe	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Flamand Földhivatal (Belgium), Lappföldi Regionális Tanács (Finnország), Rzeszowai Regionális Fejlesztési Ügynökség (Magyarország), Alicante Tartományi Tanács (Spanyolország), Central Kompetencia doo az innovációról és fejlesztésről (Slovénia), Bursi nonprofit Kft. (Magyarország, tanácsadó partner), Miniszterelnökség (Magyarország), Comunitad Valenciana (Spanyolország-társult partner), Vukovar (Horvátország-társult partner), Podkarpackie Vajdaság (Lengyelország-társult partner), Magyar éledelelti csoport: BME Éledelelti Kár, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatai, MÓOSZ, Lechner Tudásközpont, BIV, Magyar Mérnök Kamara, NKE, OVF, Nyugat-Balkáni Zöld Pont, Zalaszentgrót Önkormányzata	A projekt összköltségvetése: 819 180 EUR.	2023.03.01	2023.05.31	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófa kockázatok csökkentése érdekében a természet alapú megoldások (nature based solutions) olyan intézkedések, amelyek a természettel együttműködve és annak megőrzésével az ökoszisztémák helyreállítását és védelmét szolgálják. A projekt olyan szakpolitikai kidolgozásra összpontosít, amelyekben az NBS is megjelenik. A projekt egyik legfontosabb eleme a természet alapú megoldások tervezésének és a finanszírozásának kérdése, valamint az értékelési csoport kapacitásépítése. A partnertalálásokon szerzett tudás megosztása vármegyei feladat (költészetés nélkül).
3.	Paradigmaváltás a területfejlesztésben (RuralProof) Interreg Europe	Közigazgatási és Terület- fejlesztési Minisztérium	Marchal Office, Lodkie Régió (Lengyelország), Északi és Nyugati Regionális Kögyvülése (Franciaország), Thessaly Régió (Görögország), LAG Alto Beilunese (Olaszország), Backa Fejlesztési Ügynökség (Szerbia), Könyveszvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Lettország), Középső és Innovációs Intézet (Albánia), Bursi (tanácsadó partner), Vezető partner: KTM, Stakeholder szerepkörben segíti (érdekelni csoport) a projekt megvalósítását. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata.	A projekt összköltségvetése: 903 188 EUR.	2023.05.01	2023.07.31	A RuralProof fő célja, hogy a különböző strukturális akadályokkal küzdő vidéki területek számára átfogó támogatást nyújtson, különös figyelmet fordítva az egyedi helyi erőforrásokra és kihívásokra. Célja továbbá a helyspecifikus, innovatív kormányzati megoldások alkalmazásának előmozdítása, hogy elősegítse a társadalmi-gazdasági fejlődést, az adatalapú döntéshozatalt és az integrált területi fejlesztést. A projekt az interregionális és regionális szintű tanulási és tudásmegosztási folyamatok szervezésével kívánja elősegíteni a vidéki fejlődés új módszereit és a szappolitikai javításokat.
4.	Interreg VI-A Románia- Magyarország Culturo-Hub ROHU00636	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Szatmár Megyei Tanács Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata	A projekt összköltségvetése: 8.893.180 EURO	2024.12.23	2027.12.23	A megvalósítani kívánt projekt címe: Culturo-Hub (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében). A benyújtásra kerülő projektek támogatás intenzitása 80% (ERFA forrás), amelyet kiegészít a 15%-os nemzeti társfinanszírozás, és a szükséges saját forrás, amelynek mértéke a projekt költségvetésének 5%-a. A területi és helyi elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok alacsony intenzitású működnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye és Szatmár Megye között. A határmenti programok egyik fontos célkitűzése a kulturális kapcsolatok fejlesztésének támogatása. A két megye közös kulturális örökséget alapuló vévő projektjavitást elemel az aktív együttműködés lehetőségét teremthetik meg a térség népszerűsítése és a kulturális élet iránt érdeklődők számára vonzóbbá tétel érdekében. A projekt infrastrukturális eleme Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében és Szatmár Megyében található kulturális intézmények fejlesztése, amelyek fontos intézményei a térség kulturális örökségének: Szatmári Művészeti Múzeum (műemlék épület), Szatmárnémeti Színház (műemlék épület), Szatmárnémetiben található sajátos táncprófil integrált kulturális csoportként funkcionáló Mare Filharmonia (műemlék épület) és Nyíregyháza belvárosában ifjúsági Kulturális Központ létrehozása (Nyíregyháza, Bocskai u. 25. sz.). Az együttműködés tevékenységét magukban foglalják a művészeti programok, művészeti workshopok, előadások, kiállítások, interaktív, az egyes művészeti ágazati szob, ifjúsági célú oktatási programok összehangolását a határ két oldalán. A javasolt tevékenységek határokon átnyúló jellegűek, mivel a kulturák sokasága és összetettsége hozzáadott értéket kínál, és valódi párbeszédet és tapasztalatait adást tesz lehetővé.

7. sz. Melléklet (BGA projekt)

Sor-szám	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Igényelt támogatás összesen (Ft)	Önerő mértéke	Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása
1	TTP-KP-1-2024/1-000110	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	2 000 000	0	<p>A Beszterce-Naszód Megyei Tanáccsal, a szövány magyarsággal évek alatt kikiépített kapcsolatot tervezünk továbbfejleszteni és kiszélesíteni, a testvér települési kapcsolatok tovább építésével, a meglévőket fejlesztésével, a fiatalok bevonásával. A projekt keretében 2024 decemberében vármegyei delegáció utazott Beszterce-Naszód megyébe és folytatott két és többoldalú tárgyalásokat a megyei, városi, települési vezetőkkel és vett részt a szövány magyar közösség számára szervezett programokon. A látogatás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár, vármegyei értékeinket is bemutattuk.</p> <p>A projekt másik elemeként meghívtuk a Beszterce-Naszód megyei partnereinket vármegyénkbe, a vármegye értékeinek, fejlesztési elképzeléseinek, jövőbeni közös együttműködési terveink megvitatása céljából, a testvértelepülési kapcsolat iránt érdeklődő polgármesterek bevonásával. Ezt a találkozót 2025 májusában tervezük megszervezni.</p>